

Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения» за 2017 год

1. Общие положения

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 (далее - программа) является основным инструментом реализации в городе-курорте Пятигорске приоритетных целей и задач в сфере транспортной системы на период до 2020 года.

Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»).

Соисполнители программы - Администрация города Пятигорска, Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска», Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».

Программа включает восемь подпрограмм:

1. «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске».

2. «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске».

3. «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске».

4. «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения».

5. «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске».

6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

7. «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске».

8. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

Целями программы являются:

модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности;

создание безопасной и устойчивой улично-дорожной сети, отвечающей интересам граждан и общества в целом;

осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей;

повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска;

совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети;

обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске;

формирование благоприятной среды проживания для населения города-курорта Пятигорска;

развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса.

На реализацию целей программы направлены двенадцать функциональных и отраслевых задач:

ликвидация очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства дорог;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог;

развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска;

ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации;

сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты;

определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов;

предупреждение нарушений порядка дорожного движения;

улучшение условий для движения транспорта и пешеходов;

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей;

обеспечение безопасности пассажирских перевозок;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним;

обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта.

Для достижения целей и решения задач программой предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий инвестиционного и текущего характера.

Целевыми индикаторами и показателями программы определены:

протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и

безопасности которых усовершенствованы;

количество вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети;

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) общего пользования местного значения;

площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей;

доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске;

доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности;

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску;

доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте;

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам;

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям;

создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является достижение вышеуказанных показателей до значения индикаторов, установленных программой.

Реализация программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175.

2. Информация о конкретных результатах реализации программы, достигнутых за 2017 год, в том числе характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы

2.1. Информация о конкретных результатах реализации программы, достигнутых за 2017 год

Реализация программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и

обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

По подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» в 2017 году осуществлены следующие мероприятия:

технологическое присоединение светофорного объекта с ТВП на участке автодороги Пятигорск - Лермонтов напротив комплекса 1 службы «СН» ЦНС ФСБ России;

технологическое присоединение светофорного объекта с ТВП по ул. Теплосерная, в районе дома №52;

разработка проекта на строительство светофорного объекта с ТВП на участке автодороги Пятигорск - Лермонтов напротив комплекса 1 службы «СН» ЦНС ФСБ России;

разработка проекта на строительство светофорного объекта с ТВП по ул. Теплосерная, в районе дома №52;

проверка стоимости строительства светофорного объекта с ТВП на участке автодороги Пятигорск - Лермонтов напротив комплекса 1 службы «СН» ЦНС ФСБ России;

проверка стоимости строительства светофорного объекта с ТВП по ул. Теплосерная, в районе дома №52;

экспертиза ПСД на строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Мира и ул. Украинская;

разработка проектно-сметной документации на строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Мира и ул. Украинская;

строительство светофорного объекта с ТВП на участке автодороги Пятигорск - Лермонтов напротив комплекса 1 службы СН ЦНС ФСБ России;

строительство светофорного объекта с ТВП по ул. Теплосерная, в районе дома № 52;

строительство организациями - застройщиками подъездных участков дорог к 5-ти вновь введенным многоквартирным домам в 2017 году за счет средств застройщиков.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий подпрограммы 1 программы достигнуты следующие показатели:

общая протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по состоянию на 31.12.2017 года составила 2,74 км;

ввод в эксплуатацию 2 новых объектов улично-дорожной сети.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» осуществлены следующие мероприятия:

ремонт и содержание 10,493 тыс. кв. м. автомобильных дорог местного значения;

капитальный ремонт и ремонт 89,471 тыс. кв. м. автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

капитальный ремонт и ремонт 4,709 тыс. кв. м. автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы 2 программы:

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 64,15 %;

площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы составила 94,18 тыс. кв. м. (ремонт автомобильных дорог (улиц) местного значения осуществлялся с учетом согласования объектов ремонта с депутатами Думы города Пятигорска).

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» осуществлены мероприятия:

по ремонту, восстановлению и содержанию 41 ед. магистральных ливневых канализаций. Общий объем работ составил – 1,623 тыс. п. м.;

по устройству 85 п. м. ливневой системы автодороги Р-217, район Нальчинского кладбища.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 программы доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске составила 100%.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» осуществлены мероприятия по инженерно-техническому проектированию улиц, транспортных развязок и подобных объектов, а также разработка 684 ед. проектов организации дорожного движения.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 4 программы, доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности составила 100%.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» программы осуществлены мероприятия:

устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (ограждения) 1,961 тыс. п.м.;

устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (дорожные знаки) 387 шт.;

устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (светофорные объекты) 26 шт.;

устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (нанесение разметки) 21,712 тыс. кв. м.;

устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (обустройство металлическими ограждениями путепровода в районе Лермонтовского разъезда) 33 кв. м.

С целью профилактики детского травматизма, повышения ответственности родителей за жизнь и здоровье детей, а также пропаганды безопасного поведения на дорогах и привития навыков по предупреждению нарушений ПДД, совершенствования форм и методов взаимодействия общеобразовательных учреждений с ОГИБДД России по г. Пятигорску, МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» проведены следующие мероприятия:

1) В школах и дошкольных учреждениях в 2017 году продолжено проведение профилактических мероприятий (конкурсы, викторины, флешмобы, акции, встречи), направленных на пропаганду соблюдения ПДД. Организованы совместные творческие конкурсы: «На лучший сценарий по ПДД», «На лучшую новогоднюю игрушку по тематике безопасности дорожного движения».

В сентябре во всех общеобразовательных учреждениях проведено тестирование по параллелям на знание ПДД. В целом по результатам тестирования 95% школьников показали хорошие и удовлетворительные знания правил дорожного движения. Итоги направлены в министерство образования СК и ОГИБДД ОМВД по г. Пятигорску.

Учреждения образования приняли участие во всех профилактических акциях, проводимых совместно с ОГИБДД («Сложности перехода», «Неделя безопасности дорожного движения»). Во всех образовательных организациях города продолжена работа среди детей и родителей, направленная на популяризацию, распространение и использование участниками дорожного движения светоотражающих элементов. Так, в сентябре-декабре 2017 года в школах и детских садах проведено около 120 родительских собраний с рассмотрением различных аспектов профилактики ДДТТ (использование ремней безопасности, световозвращающих элементов, разъяснение требований законодательства РФ в области воспитания детей и возможных последствий в случае несоблюдения данных требований).

В образовательных учреждениях организована выдача памяток-обращений к участникам дорожного движения, сделанных своими руками. Всего выдано 3 532 шт.

Все дошкольные и общеобразовательные организации оформили подписку на печатные издания, направленные на пропаганду безопасного движения, «СТОП-газета» и «Добрая дорога детства».

В целях профилактики нарушений правил дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также привлечения внимания общественности, учеников и родителей к проблеме аварийности, смертности и травматизма на дорогах, в школах города созданы так называемые «родительские патрули». Составлены графики дежурства у школ и детских садов. За отчетный период организовано около 20 дежурств.

На сайтах МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» созданы странички «Безопасность дорожного движения» с регулярно обновляющейся информацией о работе по указанному направлению.

2) 20 октября 2017 года на базе гимназии № 4 прошел первый городской КВН по ПДД «Светофорный ринг», направленный на привлечение внимания несовершеннолетних к значимости знаний правил дорожного движения. В Конкурсе приняли участие 20 команд из общеобразовательных учреждений города. Победителями стали: 1 место – школа №3; 2 место – школа №23; 3 место – лицей №20.

В соответствии с приказом МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» от 2 ноября 2017 года №915, на базе школы №19 15 ноября 2017 года прошел конкурс «Квест - ПДД на ура!» для учащихся школ поселка Горячеводский, направленный на формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения, профилактики дорожно-транспортного травматизма, формирования культуры поведения на улицах. В Конкурсе приняли участие все школы поселка. Победителями стали: по тематике соблюдения ПДД: 1 место – школа №21; 2 место – Казачья школа №19; сценарий «Новогодний светофор» 3 место: – СОШ № 28, Карушева М.Ю., Лицей № 20, Кривошеева И. В., новогодний праздник «Проделки бабы Яги» - СОШ № 23, Ломоносова Е. В. и Сушилина О. С., новогодняя игровая программа «Новый год в стране чудес» – СОШ № 30, Дорошенко Н. В., сценарий «Новый год – 2018».

Победители получили грамоты МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» и ОГИБДД по г. Пятигорску: 3- место разделили лицей № 20 и СОШ № 23.

В декабре 2017 года прошел городской конкурс «На лучший сценарий проведения новогоднего праздника для детей по соблюдению Правил дорожного движения» среди педагогов общеобразовательных учреждений г. Пятигорска. 1 место - СОШ № 29, Тарасова Е.В., праздничное мероприятие по ПДД «Новогоднее путешествие», СОШ № 3 Долгова И. В., новогодний праздник «Шел к нам в школу Дед Мороз»; 2 место – СОШ № 18, Аветисян А.А., новогодний сценарий «Школа ПДД Гены Барбоскина», СОШ № 3, Шевченко В. А., новогодний праздник «Новый год встречаем! ПДД

соблюдаем», СОШ № 12, Алексеева Е. А., «Новогодний праздник для детей».

В результате реализации мероприятий подпрограммы 5 программы:

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску по состоянию на 31.12.2017 года составила 0,25%, что соответствует запланированному уровню 2017 года.

По подпрограмме 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск» в 2017 году мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета не выполнялись, поскольку данные мероприятия были перенесены и реализованы в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры».

Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в рамках подпрограммы 6 программы по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте осталась на уровне 2016 года и составила 7,89%, что превышает на 1,02% запланированный уровень на 2017 год.

В рамках реализации подпрограммы 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» осуществлены следующие мероприятия:

произведено частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки 5 992 пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска на сумму 10 109,85 тыс. руб. в рамках заключенных договоров с МУП «ППАТ»;

произведено погашение кредиторской задолженности за электроэнергию в сумме 4 000,00 тыс. руб. в рамках договора с МУП «Городской электрический транспорт»;

в 2017 году запущен расширенный маршрут №24 с остановками на самых оживленных улицах города Пятигорска.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 7:

1) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам составило 5 290 случаев, что на 1 090 случаев меньше от ожидаемого (6 380 случаев) или 82,91% от ожидаемого уровня выбытий;

2) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям составило 1 802

случая, что на 364 случая меньше от ожидаемого (2 166 случаев) или 83,19% от ожидаемого уровня выбытий.

Положительная динамика по снижению числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам и по рельсовым путям достигнута в результате своевременного принятия мер МУП «Пассажиравтотранс» и МУП «ГЭТ» по ремонту подвижного состава;

3) приобретение новых транспортных средств и создание новых маршрутов в 2017 году не осуществлялось, однако в 2017 году запущен расширенный маршрут №24 с остановками на самых оживленных улицах города Пятигорска.

2.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы

В период 2017 года реализация основных мероприятий подпрограмм программы позволила достигнуть по состоянию на 31.12.2017 года запланированных значений показателей конечного эффекта (целевых индикаторов и показателей программы), характеризующих цели программы.

Решение задач программы по ликвидации очагов аварийности и совершенствованию инженерного обустройства дорог и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог осуществлялось за счет выполнения в период реализации программы комплекса работ по устройству (вводу) в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети, замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог (улиц) местного значения, дорожных сооружений и их частей, в том числе за счет:

строительства светофорного объекта с ТВП на участке автодороги Пятигорск - Лермонтов напротив комплекса 1 службы СН ЦНС ФСБ России;
строительства светофорного объекта с ТВП по ул. Теплосерная, в районе дома № 52.

Задача программы - развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска, осуществлялась за счет содержания и ремонта автомобильных дорог (улиц) местного значения и сооружений на них в городе-курорте Пятигорске, а также за счет обеспечения:

ремонта и содержания 10,493 тыс. кв.м. автомобильных дорог местного значения;

капитального ремонта и ремонта 89,471 тыс. кв. м. автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

капитального ремонта и ремонта 4,709 тыс. кв. м. автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета.

Решение задач программы по ремонту, восстановлению и содержанию сетей ливневой канализации и сокращению сброса загрязняющих веществ в водные объекты осуществлялось за счет реализации мероприятий по очистке 1,623 тыс. м. п. ливневых стоков и канализационных труб от засоренности и

ила, образующихся в паводковый период, а также выполнения работ, связанных с ремонтом и заменой отдельных участков ливневых труб, имеющих высокий физический износ и не подлежащих восстановлению и устройства 85 п. м. ливневой системы автодороги Р-217, район Нальчинского кладбища.

Задача программы, направленная на определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов решалась за счет выполнения мероприятий, направленных на сбор, анализ и обобщение информации о параметрах и характеристиках дорог, диагностики и обследования, разработки 684 ед. проектов организации дорожного движения.

Решение задач программы по предупреждению нарушений порядка дорожного движения; улучшению условий для движения транспорта и пешеходов; предупреждению причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей; обеспечению безопасности пассажирских перевозок осуществлялось за счет своевременного обеспечения реализации мероприятий по приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями, в том числе содержания светофорных объектов, плоских дорожных знаков, устройства и ремонта искусственных дорожных неровностей, ремонта и устройства ограждений, нанесения дорожной разметки.

Кроме того, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и несчастных случаев, структурными подразделениями администрации города Пятигорска совместно с ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску проводилась плановая работа с детьми и подростками в части воспитания у них навыков правильного поведения на улице и на дорогах путем внедрения в практику новых эффективных форм и методов пропаганды правил дорожного движения, практических занятий и внеклассных часов в общеобразовательных учреждениях.

Задача программы - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним решалась за счет обеспечения ремонта и приведения в нормативное состояние асфальтового покрытия придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе-курорте Пятигорске за весь период реализации программы общей площадью 56,847 тыс. кв.м.

Задача программы - обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта решалась с учетом частичного возмещения затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки пассажиров, а также с учетом развития ранее запущенных маршрутов в соответствии с потребностью населения.

3. Информация о результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Мероприятия программы сгруппированы по отраслевому и функциональному принципам и включены в состав восьми подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

Основное мероприятие 2.1. «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» подпрограммы 1, реализовано в 2017 году путем ввода в эксплуатацию 2-х новых объектов улично-дорожной сети (строительство светофорного объекта с ТВП на участке автодороги Пятигорск - Лермонтов напротив комплекса 1 службы СН ЦНС ФСБ России и строительство светофорного объекта с ТВП по ул. Теплосерная, в районе дома № 52) при плановом значении – 0 ед., в свою очередь, протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы, составила - 2,74 км, при плановом значении – 2,70 км.

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

Все основные мероприятия подпрограммы 2 реализованы, что позволило в 2017 году довести долю протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения до 64,15%, при плановом значении – 43,44%.

Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы составила 94,18 тыс. кв. м., при плановом значении – 16,66 тыс. кв. м. (ремонт автомобильных дорог (улиц) местного значения осуществлялся с учетом согласования объектов ремонта с депутатами Думы города Пятигорска).

Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

Основное мероприятие подпрограммы 3 реализовано в полном объеме, что позволило обеспечить ремонт и содержание в надлежащем состоянии в период 2017 года 41 магистральной ливневой канализации города-курорта Пятигорска.

Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети»

Основное мероприятие подпрограммы 4 реализовано в полном объеме, что позволило в период 2017 года обеспечить изготовление 684 ед. проектов организации дорожного движения.

Доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности составила 100% при плановом значении 4,47%.

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

В целом реализация основного мероприятия подпрограммы 5 позволила в 2017 году выполнить устройство и содержание объектов улично-дорожной сети в запланированных объемах, а также обеспечить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску по состоянию на 31.12.2017 года составила 0,25%, что соответствует запланированному уровню 2017 года.

Учитывая вышеизложенный факт, оценка степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы свидетельствует о реализации указанных основных мероприятий в полной мере.

Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» подпрограммы 6 в период 2017 года мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета не выполнялись, поскольку данные мероприятия были перенесены и реализованы в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры».

Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в рамках подпрограммы 6 программы по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте осталась на уровне 2016

года и составила 7,89%, что превышает на 1,02% запланированный уровень на 2017 год.

Учитывая вышеизложенный факт, оценка степени выполнения мероприятий подпрограммы 6 свидетельствует о реализации основного мероприятия в полной мере.

Подпрограмма 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

В результате реализации в 2017 году основного мероприятия «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» подпрограммы 7:

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам составило 5 290 случаев, что на 1 090 случаев меньше от ожидаемого (6 380 случаев) или 82,91% от ожидаемого уровня выбытий;

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям составило 1 802 случая, что на 364 случая меньше от ожидаемого (2 166 случаев) или 83,19% от ожидаемого уровня выбытий.

приобретение новых транспортных средств и создание новых маршрутов в 2017 году не осуществлялось, однако в 2017 году запущен расширенный маршрут №24 с остановками на самых оживленных улицах города Пятигорска.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации программы» подпрограммы 8 реализовано посредством принятых сотрудниками МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудниками других структурных подразделений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы, мер, направленных на повышение эффективности управления в области дорожного хозяйства и транспортной системы, а также на улучшение качества и оперативности оказания муниципальных услуг в сфере транспортной системы на территории города-курорта Пятигорска.

Высокая степень выполнения основных мероприятий подпрограмм программы в период 2017 года позволила достичь положительных значений индикаторов, что свидетельствует об эффективной реализации программы.

4. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы (подпрограмм)

В 2017 году на реализацию программы было выделено 389 754,66 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 389 754,66 тыс. рублей, из них:

322 898,07 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

За счет средств внебюджетных источников было выделено – 2 000,00 тыс. рублей.

Основными направлениями бюджетного финансирования расходов в сфере транспорта послужили:

- развитие транспортной инфраструктуры и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог;

- реализация мероприятий в рамках обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов;

- поддержка объектов транспортной инфраструктуры в работоспособном состоянии и обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта.

Фактические расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию программы в 2017 году составили 387 948,12 тыс. рублей или 99,54% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года, из них:

322 844,30 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края, что составляет 99,98% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2017 году составили 2 000,00 тыс. рублей или 100% к запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» программы в 2017 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 5 803,73 тыс. рублей, из них:

2 719,67 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

Фактическое исполнение подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» программы за 2017 год составило 5 202,84 тыс. рублей или 89,65% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года, из них:

2 665,90 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края, что составляет 98,02% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года.

На реализацию подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» программы в 2017 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 348 059,11 тыс. рублей, в том числе 320 178,40 тыс. рублей за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

Фактическое исполнение подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» программы за 2017 год составило 347 756,40 тыс. рублей или 99,91% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года, из них:

320 178,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края, что составляет 100% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года.

На реализацию подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» программы в 2017 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 3 924,90 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» программы за 2017 год составило 3 693,08 тыс. рублей или 94,09% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2016 года.

На реализацию подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» программы в 2017 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 3 152,28 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» программы за 2017 год составило 2 657,00 тыс. рублей или 84,29% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года.

На реализацию подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» программы в 2017 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 14 703,48 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» программы за 2017 год составило 14 528,95 тыс. рублей или 98,81% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2016 года.

На реализацию подпрограммы 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» программы в 2017 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска денежные средства не выделялись.

На реализацию подпрограммы 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» программы в 2017 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 14 111,16 тыс. рублей.

За счет средств внебюджетных источников выделено – 2 000,00 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» программы за 2017 год составило:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 14 109,85 тыс. рублей или 99,99% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года.

Фактическое исполнение подпрограммы 7 за счет средств внебюджетных источников составило 2 000,00 тыс. рублей или 100% от запланированного уровня.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» приведен согласно Приложению 1 к настоящему годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» приведена согласно Приложению 2 к настоящему годовому отчету.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», подпрограмм программы и их значениях приведены согласно Приложению 3 к настоящему годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» приведены согласно Приложению 4 к настоящему годовому отчету.

5. Информация о внесенных изменениях в программу

Информация о внесенных изменениях в программу приведена согласно Таблицы №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование и реквизиты правового акта об утверждении внесенных изменений	Описание причин необходимости внесения изменений
1	Постановление администрации города Пятигорска от 15.12.2014 г. № 4882 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска

2	Постановление администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1110 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска
3	Постановление администрации города Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5899 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска
4	Постановление администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1029 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска
5	Постановление администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5189 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (подпрограмм)

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации программы (подпрограмм) в период 2017 года послужили:

- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;
- своевременное принятие и актуализация документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы.

7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры программы (подпрограмм)

Высокая степень выполнения основных мероприятий подпрограмм программы в период 2017 года позволила достичь положительных значений индикаторов, что свидетельствует об эффективной реализации программы.

В целом индикаторы программы достигли более эффективных значений, чем планировалось.

8. Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы)

Дальнейшую реализацию программы (подпрограмм) предлагается продолжить в соответствии с Планом - графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденным приказом МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 29 декабря 2017 года № 92.

Начальник МУ «УАСиЖКХ
администрации г. Пятигорска

Е.С. Пантелеев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2017 год

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Целевая статья расходов			Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы	Расходы за отчетный год (тыс. рублей)		
		Программа	Подпрограмма	Направление расходов		сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	кассовое исполнение на 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Программа всего	12	0	00	соисполнители подпрограммы - Администрация города Пятигорска; Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска"; Муниципальное учреждение	156 269,81	389 754,66	387 948,12
2.	Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»							
	подпрограмма всего,	12	1	00	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	1 471,10	5 803,73	5 202,84
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1:</i>							
2.1.	Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети общего пользования"	12	1	01		1 471,10	5 803,73	5 202,84
3.	Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»							
	подпрограмма всего,	12	2	00	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	127 682,20	348 059,11	347 756,40
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2:</i>							
3.1.	Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения»	12	2	01		127 682,20	348 059,11	347 756,40
4.	Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»							
	подпрограмма всего,	12	3	00	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	3 600,00	3 924,90	3 693,08
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3:</i>							
4.1.	Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»	12	3	01		3 600,00	3 924,90	3 693,08
5.	Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»							
	подпрограмма всего,	12	4	00	МУ "УАСиЖКХ администрации г.	100,00	3 152,28	2 657,00
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4:</i>							

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Целевая статья расходов			Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы	Расходы за отчетный год (тыс. рублей)		
		Программа	Подпрограмма	Направление расходов		сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	кассовое исполнение на 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.	Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»	12	4	01	Пятигорска"	100,00	3 152,28	2 657,00
6.	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»							
	подпрограмма всего,	12	5	00		6 046,45	14 703,48	14 528,95
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>				МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"; Администрация города Пятигорска; Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска"; Муниципальное учреждение "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска"			
6.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»	12	5	01	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"; Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска"	6 046,45	14 703,48	14 528,95
7.	образования города-курорта Пятигорска»							
	подпрограмма всего,	12	6	00		7 209,76	0,00	0,00
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>							
7.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	12	6	01	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	7 209,76	0,00	0,00
8.	Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"							
	подпрограмма всего,	12	7	00		10 160,30	14 111,16	14 109,85
	<i>в том числе следующие основные мероприятия ведомственной целевой программы:</i>				Администрация города Пятигорска			
8.1.	Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки»	12	7	01		10 160,30	14 111,16	14 109,85

Начальник МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

Е.С. Пантелеев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Годовому отчету о ходе реализации
муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Оценка расходов *	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	Кассовое исполнение на 31 декабря 2017 года	Фактические расходы на 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5	6	7
1.	Программа всего		158 269,81	389 754,66	387 948,12	389 948,12
		средства бюджета Ставропольского края ** (далее – краевой бюджет)	110 178,40	322 898,07	322 844,30	322 844,30
		в т.ч. предусмотренные:				
		Ответственный исполнитель программы - МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	110 178,40	322 898,07	322 844,30	322 844,30
		средства местного бюджета***	46 091,41	66 856,59	65 103,82	65 103,82
		в т.ч. предусмотренные:				
		Ответственный исполнитель программы - МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	35 911,11	52 725,43	50 973,97	50 973,97
		соисполнитель программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"	20,00	20,00	20,00	20,00
		соисполнитель программы - Администрация города Пятигорска	10 160,30	14 111,16	14 109,85	14 109,85
		внебюджетные источники финансирования	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		соисполнитель программы - Администрация города Пятигорска	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2.	Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»					
	подпрограмма 1 всего,		1 471,10	5 803,73	5 202,84	5 202,84
		средства местного бюджета	1 471,10	5 803,73	5 202,84	5 202,84
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	1 471,10	5 803,73	5 202,84	5 202,84
		в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:				
2.1.	Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети общего пользования"		1 471,10	5 803,73	5 202,84	5 202,84
		средства местного бюджета	1 471,10	3 084,06	2 536,94	2 536,94
		средства краевого бюджета	0,00	2 719,67	2 665,90	2 665,90
3.	Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»					
	подпрограмма 2 всего,					
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	127 682,20	348 059,11	347 756,40	347 756,40

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Оценка расходов *	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	Кассовое исполнение на 31 декабря 2017 года	Фактические расходы на 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5	6	7
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>					
3.1.	Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения»		127 682,20	348 059,11	347 756,40	347 756,40
		средства местного бюджета	17 503,80	27 880,71	27 578,00	27 578,00
		средства краевого бюджета	110 178,40	320 178,40	320 178,40	320 178,40
4.	<i>Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»</i>					
	подпрограмма 3 всего,		3 600,00	3 924,90	3 693,08	3 693,08
		средства местного бюджета	3 600,00	3 924,90	3 693,08	3 693,08
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	3 600,00	3 924,90	3 693,08	3 693,08
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>		3 600,00	3 924,90	3 693,08	3 693,08
4.1.	Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»		3 600,00	3 924,90	3 693,08	3 693,08
5.	<i>значения»</i>					
	подпрограмма 4 всего,		100,00	3 152,28	2 657,00	2 657,00
		средства местного бюджета	100,00	3 152,28	2 657,00	2 657,00
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	100,00	3 152,28	2 657,00	2 657,00
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>		100,00	3 152,28	2 657,00	2 657,00
5.1.	Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»		100,00	3 152,28	2 657,00	2 657,00
6.	<i>Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»</i>					
	подпрограмма 5 всего,		6 046,45	14 703,48	14 528,95	14 528,95
		средства местного бюджета	6 046,45	14 703,48	14 528,95	14 528,95
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	6 026,45	14 683,48	14 508,95	14 508,95
		МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>					
6.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	6 026,45	14 683,48	14 508,95	14 508,95
		МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"	20,00	20,00	20,00	20,00
7.	<i>Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»</i>					
	подпрограмма 6 всего,		7 209,76	0,00	0,00	0,00
		средства федерального бюджета				
		средства краевого бюджета				
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>					
7.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»		7 209,76	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Оценка расходов *	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	Кассовое исполнение на 31 декабря 2017 года	Фактические расходы на 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5	6	7
		средства местного бюджета	7 209,76	0,00	0,00	0,00
		средства краевого бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<i>Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"</i>					
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>					
		средства местного бюджета	12 160,30	14 111,16	14 109,85	16 109,85
		в т.ч. предусмотренные:				
		Администрация города Пятигорска	10 160,30	14 111,16	14 109,85	14 109,85
	<i>в том числе следующие основные мероприятия ведомственной целевой программы:</i>					
8.1.	Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки»	средства местного бюджета	10 160,30	14 111,16	14 109,85	14 109,85
		средства внебюджетного источника	2 000,00			2 000,00

** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств поступающих из бюджета Ставропольского края

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

Начальник МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

Е.С. Пантелеев

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2017 год

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», подпрограмм программы и их значениях

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы	Единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя программы по годам реализации		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31.12.2017 года (при наличии)
			2017 год		
			План	фактическое значение на 31.12.2017 года	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»					
I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»					
1.1.	Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы	км	2,70	2,74	
1.2.	Ввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети	единиц	0	2	
II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»					
2.1.	Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения	процентов	43,44	64,15	
2.2.	Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей	тыс. м2	16,66	94,18	В период 2014-2016 гг. площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей учитывалась по мероприятию "Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей" нарастающим итогом. К ранее достигнутому показателю, в период 2017 года учтена площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения по основному мероприятию «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения».
III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»					
3.1.	Доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске	процентов	100	100	
IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»					
4.1.	Доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности	процентов	4,47	100,00	
V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»					
5.1.	Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску	процентов	0,25	0,25	
VI. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»					
6.1.	Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте	процентов	6,87	7,89	
VII. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»					
7.1.	Число выбитий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам	Количество случаев	6380	5290	
7.2.	Число выбитий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям	Количество случаев	2166	1802	
7.3.	Создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения	Единиц	1	0	Создание новых маршрутов в 2017 году не осуществлялось, однако в 2017 году запущен расширенный маршрут №24 с остановками на самых оживленных улицах города Пятигорска

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы	Единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя программы по годам реализации		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31.12.2017 года (при наличии)
			2017 год		
			План	фактическое значение на 31.12.2017 года	
1	2	3	4	5	6

Начальник МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

Е.С. Пантелеев

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты достигнутые	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»								
1.								
2	модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирчян С.Г.; заместитель начальника МУ "УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска" - Найденко А.В.						
	подпрограмма всего,							
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>							
2.1.	Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"		24.03.2017	31.12.2017	24.03.2017	31.12.2017	Заключены муниципальные контракты на проектирование подземного пешеходного перехода по ул. Мира от 14.04.2017г., № 02-17 от 14.04.2017г, на проверку сметной стоимости светофорных объектов № 164НС/1-17 от 05.06.2017г, № 165НС/1-17 от 05.06.2017г; на проведение государственной экспертизы проекта на строительство подземного пешеходного перехода №3885/1-17 от 23.10.17г, №3884/1-17 от 23.10.17г, № 1221СД/1-17 от 23.10.17г (контракт на сумму 20000 руб., в 2017 году оплачен аванс 6000 руб., исполнение в 2018г); на строительство светофорных объектов № 03213000239117000053-0099088-01 от 08.12.17г, № 03213000239117000054-0099088-01 от 08.12.17г.; на технологическое присоединение светофорных объектов № 181-596/17 от 19.12.17г. и № 182-596/17 от 19.12.17г.	
2.1.1.	Строительство и реконструкция улично-дорожной сети		01.04.2017	31.12.2017	01.04.2017	31.12.2017		
	Контрольное событие 1: заключение контракта на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети		25.04.2017; 01.07.2017; 05.12.2017		14.04.2017; 05.06.2017; 23.10.2017; 08.12.2017; 19.12.2017			
3	Пятигорске»	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирчян С.Г.; заместитель начальника МУ "УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска" - Найденко А.В.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017		
	подпрограмма всего,							
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>							
3.1.	Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения»		30.06.2017	31.12.2017	30.06.2017	31.12.2017		
3.1.1.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения						Заключен муниципальный контракт на ремонт и содержание автомобильных дорог № 0121300035317000032-0581629-01 от 17.04.2017г, № 0121300035317000152-0581629-01 от 14.08.17г, № 012130003531700195-0581629-01 от 16.10.17г, № 277-17 от 07.12.17г.	
		30.06.2017	31.12.2017	30.06.2017	31.12.2017			
3.1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	20.06.2017	31.12.2017	20.06.2017	31.12.2017	Заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог общего пользования № 0121300035316000264-0581629-01 от 08.02.2017г; № 0121300035317000083-0581629-01 от 13.06.2017г		
3.1.3.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета	20.02.2017; 20.06.2017	31.12.2017	20.02.2017; 20.06.2017	31.12.2017			
	Контрольное событие 2: Заключение контракта на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения		20.04.2017; 31.12.2017		17.04.2017; 14.08.2017; 16.10.2017; 07.12.2017	Заключен муниципальный контракт на ремонт и содержание автомобильных дорог № 0121300035317000032-0581629-01 от 17.04.2017г, № 0121300035317000152-0581629-01 от 14.08.17г, № 012130003531700195-0581629-01 от 16.10.17г, № 277-17 от 07.12.17г.		
	Контрольное событие 3: Заключение контракта на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов		20.02.2017; 25.06.2017; 31.12.2017		08.02.2017; 13.06.2017	Заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог общего пользования № 0121300035316000264-0581629-01 от 08.02.2017г; № 0121300035317000083-0581629-01 от 13.06.2017г		
4	курорте Пятигорске»	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" -						
	подпрограмма всего,							
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>							

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты достигнутые	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.	Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»	Демирчян С.Г.; заместитель начальника МУ "УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска" - Найденко А.В.; заведующий отделом городского хозяйства МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" - Суслов В.Б.	01.05.2017	31.12.2017	01.05.2017	31.12.2017	Заключен муниципальный контракт на восстановление ливневой системы № 0121300035317000046-0581629-01 от 24.04.2017г, на ремонт и содержание ливневых канализаций № 0121300035317000239-0581629-01 от 22.12.17г.	
4.1.1.	Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске		01.05.2017	31.12.2017	01.05.2017	31.12.2017		
	Контрольное событие 4: Заключение контракта на ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске			30.04.2017; 31.12.2017		24.04.2017; 22.12.2017		
5	автомобильных дорог (улиц) местного значения							
	подпрограмма всего,							
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>							
5.1.	Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»	Заместитель начальника МУ "УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска" - Найденко А.В.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017		
5.1.1.	Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Заключен МК №Ф.2017.434170 от 11.10.2017 г. с ООО "Южный дорожный учебный центр" на услуги по инженерно-техническому проектированию улиц, транспортных развязок.	
	Контрольное событие 5: изготовление проектов организации дорожного движения (не менее 6 ежегодно)			30.10.2017; 31.12.2017;		11.10.2017	Изготовлено 684 проекта организации дорожного движения	
6	движения в городе-курорте Пятигорске							
	подпрограмма всего,							
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>							
6.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»	Заместитель начальника МУ "УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска" - Найденко А.В.; начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирчян С.Г.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017		
6.1.1.	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	28 апреля 2017 г. прошел смотр-конкурс «Законы дорог уважай-2017». Конкурс проведен МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску. Осуществлялось обучение детей и подростков правилам дорожного движения по утвержденной программе, проведение открытых занятий и внутришкольных тематических мероприятий по изучению правил дорожного движения, а также городские соревнования, в которых приняли участие 27 отрядов ЮИД из общеобразовательных учреждений. Пятигорские школьники в сентябре 2017 года приняли участие в краевом конкурсе «За безопасность на Ставропольских дорогах!», проводимом ГИБДД ОМВД России по СК. Воспитанники студии юных журналистов «Парус» Дворца детского творчества сняли видеоролик о переходе проезжей части для номинации конкурса «Социальная реклама» Видеоролик содержит призыв к детям и взрослым о необходимости соблюдения правил дорожного движения.	
6.1.2.	Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети	Заместитель начальника МУ "УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска" - Найденко А.В.; начальник МБУ	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети № 0121300035316000221-0581629-01 от 06.12.2016г, № 0121300035316000208-0581629-02 от 26.12.2016г, № 0121300035317000067-0581629-01 от 19.05.2017г, № 10-17 от 18.05.2017г, № 11-17 от 18.05.2017г, № 12-17 от 29.05.2017г, № 13-17 от 29.05.2017г, № 14-17 от 29.05.2017г, № 15-17 от 29.05.2017г, № 16-17 от 29.05.2017г, № 17-17 от 29.05.2017г, № 165-17 от 18.07.2017г, № 166-17 от 18.07.2017г, № 167-17 от 18.07.2017г, № 174-17 от 11.08.2017г, № 178-17 от 21.08.2017г, № 179-17 от 21.08.2017г, № 180-17 от 21.08.2017г, № 181-17 от 21.08.2017г, № 0121300035317000158-0581629-02 от 21.08.2017г., № 0121300035317000161-0581629-01 от 21.08.17г, № 192-17 от 22.09.2017г, № 193-17 от 22.09.2017г, № 194-17 от 22.09.2017г, № 195-17 от 22.09.2017г, № 196-17 от 22.09.2017г, № 197-17 от 22.09.2017г, № 244-17 от 10.11.2017г, № 245-17 от 10.11.2017г, № 246-17 от 10.11.2017г, № 247-17 от 10.11.2017г, № 248-17 от 10.11.2017г, № 259-17 от 27.11.2017г, № 260-17 от 27.11.2017г, № 261-17 от 27.11.2017г, № 262-17 от 27.11.2017г, № 263-17 от 27.11.2017г, № 264-17 от 27.11.2017г, № 265-17 от 27.11.2017г, № 266-17 от 27.11.2017г, № 0121300035317000241-0581629-01 от 22.12.17г.	

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты достигнутые	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 6: заключение контрактов на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети	Управление капитального строительства" - Демирчян С.Г.		01.06.2017; 01.08.2017; 01.09.2017; 31.12.2017		18.05.2017; 19.05.2017; 29.05.2017; 18.07.2017; 11.08.2017; 21.08.2017; 22.09.2017; 10.11.2017; 27.11.2017	Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети № 0121300035316000221-0581629-01 от 06.12.2016г., № 0121300035316000208-0581629-02 от 26.12.2016г., № 0121300035317000067-0581629-01 от 19.05.2017г., № 10-17 от 18.05.2017г., № 11-17 от 18.05.2017г., № 12-17 от 29.05.2017г., № 13-17 от 29.05.2017г., № 14-17 от 29.05.2017г., № 15-17 от 29.05.2017г., № 16-17 от 29.05.2017г., № 17-17 от 29.05.2017г., № 165-17 от 18.07.2017г., № 166-17 от 18.07.2017г., № 167-17 от 18.07.2017г., № 174-17 от 11.08.2017г., № 178-17 от 21.08.2017г., № 179-17 от 21.08.2017г., № 180-17 от 21.08.2017г., № 181-17 от 21.08.2017г., № 0121300035317000158-0581629-02 от 21.08.2017г., № 0121300035317000161-0581629-01 от 21.08.17г., № 192-17 от 22.09.2017г., № 193-17 от 22.09.2017г., № 194-17 от 22.09.2017г., № 195-17 от 22.09.2017г., № 196-17 от 22.09.2017г., № 197-17 от 22.09.2017г., № 244-17 от 10.11.2017г., № 245-17 от 10.11.2017г., № 246-17 от 10.11.2017г., № 247-17 от 10.11.2017г., № 248-17 от 10.11.2017г., № 259-17 от 27.11.2017г., № 260-17 от 27.11.2017г., № 261-17 от 27.11.2017г., № 262-17 от 27.11.2017г., № 263-17 от 27.11.2017г., № 264-17 от 27.11.2017г., № 265-17 от 27.11.2017г., № 266-17 от 27.11.2017г., № 0121300035317000241-0581629-01 от 22.12.17г.	
	Контрольное событие 7: проведение городских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А.		01.05.2017; 01.10.2017; 30.11.2017		28.04.2017; 24.09.2017	28 апреля прошел смотр-конкурс «Законы дорог уважай-2017». конкурс проведен МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску. Осуществлялось обучение детей и подростков правилам дорожного движения по утвержденной программе, проведение открытых занятий и внутришкольных тематических мероприятий по изучению правил дорожного движения, а также городские соревнования, в которых приняли участие 27 отрядов ЮИД из общеобразовательных учреждений. Пятигорские школьники в сентябре 2017 года приняли участие в краевом конкурсе «За безопасность на Ставропольских дорогах!», проводимом ГИБДД ОМВД России по СК. Воспитанники студии юных журналистов «Парус» Дворца детского творчества сняли видеоролик о переходе проезжей части для номинации конкурса «Социальная реклама» Видеоролик содержит призыв к детям и взрослым о необходимости соблюдения правил дорожного движения.	
7	на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска							
	подпрограмма всего,							
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>							
7.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирчян С.Г.; заместитель начальника МУ "УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска" - Найденко А.В.	01.06.2017	31.12.2017	01.06.2017	31.12.2017		
7.1.1.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов		01.12.2017	31.12.2017	01.12.2017	31.12.2017	Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы 6 за счет средств местного бюджета не выполнялись, поскольку были перенесены и реализованы в рамках подпрограммы "Формирование современной городской среды" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры"	
	Контрольное событие 8: заключение контракта на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов			27.05.2017		27.05.2017		
8	Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"							
	подпрограмма всего,							
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>							
8.1.	Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки»	Заведующий отделом транспорта и связи управления экономического развития администрации г. Пятигорска - Пономарев С.В.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Заключены договоры № 1 от 09.01.2017 г. и № 6 от 01.03.2017 г. с МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» на осуществление транспортных перевозок граждан	
8.1.1.	Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского автомобильного транспорта	Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Заключен договор №3 от 19.12.2017 г. с МУП СК "Городской электрический транспорт" на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившуюся при оказании услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом.	

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 9: заключение договора на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с осуществлением перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам г. Пятигорска пассажирским автомобильным транспортом	Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.		11.01.2017; 10.03.2017;		09.01.2017; 01.03.2017;	Заключены договоры № 1 от 09.01.2017 г. и № 6 от 01.03.2017 г. с МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» на осуществление транспортных перевозок граждан	

Начальник МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

Е.С. Пантелеев