

**Годовой отчет**  
**о ходе реализации муниципальной программы города-курорта**  
**Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение**  
**безопасности дорожного движения» за 2015 г.**

**1. Общие положения**

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 (далее - программа) является основным инструментом реализации в городе-курорте Пятигорске приоритетных целей и задач в сфере транспортной системы на период до 2020 года.

Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»).

Соисполнители программы - Администрация города Пятигорска, Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска», Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».

Программа включает восемь подпрограмм:

1. «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске».
2. «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске».
3. «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске».
4. «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения».
5. «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске».
6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».
7. «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске».
8. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

Целями программы являются:

модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности;

создание безопасной и устойчивой улично-дорожной сети, отвечающей интересам граждан и общества в целом;

осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей;

повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска;

совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети;

обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске;

формирование благоприятной среды проживания для населения города-курорта Пятигорска;

развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса.

На реализацию целей программы направлены двенадцать функциональных и отраслевых задач:

ликвидация очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства дорог;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог;

развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска;

ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации;

сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты;

определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов;

предупреждение нарушений порядка дорожного движения;

улучшение условий для движения транспорта и пешеходов;

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей;

обеспечение безопасности пассажирских перевозок;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним;

обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта.

Для достижения целей и решения задач программой предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий инвестиционного и текущего характера.

Целевыми индикаторами и показателями программы» определены:

Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы;

количество вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-

дорожной сети;

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) общего пользования местного значения;

площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей;

доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске;

доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности;

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску;

доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте;

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам;

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям;

создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является достижение вышеуказанных показателей до значения индикаторов, установленных программой.

Реализация программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175.

## **2. Информация о конкретных результатах реализации программы, достигнутых за 2015 год, в том числе характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы**

### **2.1. Информация о конкретных результатах реализации программы, достигнутых за 2015 год**

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

По Подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» в 2015 году мероприятия капитального характера в части строительства, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети не реализовывались, финансирование за счет средств уровней бюджета не выделялось.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» осуществлены следующие мероприятия:

1) ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе:

- разработана проектно-сметная документация и проведен ремонт подвесного пешеходного моста через реку Подкумок в районе водозабора Скачки площадью 52,6 тыс. м.п.;

- автомобильного покрытия дорог и тротуаров площадью 146,079 тыс. м<sup>2</sup>.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы 2 доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 73,99%.

2) ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей, в том числе:

- автомобильного покрытия дорог и тротуаров площадью 29,66 тыс. м<sup>2</sup>.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы 2 площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей составила 29,66 тыс. м<sup>2</sup>.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» осуществлены мероприятия по ремонту, восстановлению и содержанию 41 ед. магистральных ливневых канализаций. Общий объем работ составил – 13,3 тыс. м.п.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске составила 100%.

В рамках реализации Подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» осуществлены мероприятия по выполнению комплекса работ по межеванию полосы отвода и изготовлению технических

планов в отношении 263 автомобильных дорог, а также по разработке и изготовлению 8 ед. проектов организации дорожного движения.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 4 доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности составила 2,61%.

В рамках реализации Подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» осуществлены мероприятия:

- ремонт ограждений – 2971 м.п.;
- ремонт дорожных знаков – 868 шт.;
- установка и ремонт светофорных объектов – 200 шт.;
- нанесение разметки – 27,58 тыс. м<sup>2</sup>;
- устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей – 3,11 тыс. м<sup>2</sup>.

С целью профилактики детского травматизма, повышения ответственности родителей за жизнь и здоровье детей МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» проведены следующие мероприятия:

1) В апреле 2015 года состоялся городской конкурс «Законы дорог уважай!». Мероприятие, было нацелено на пропаганду безопасного поведения несовершеннолетних велосипедистов на дорогах и привитие навыков по предупреждению нарушений ПДД, совершенствование форм и методов взаимодействия ОГИБДД России по г. Пятигорску с общеобразовательными учреждениями. Победители городского этапа (отряд ЮИД МБОУ СОШ № 30.

В августе 2015 года приняли участие в краевом этапе в городе Ставрополе и вошли в 10 лучших отрядов юных инспекторов дорожного движения края.

2) В общеобразовательных учреждениях и дошкольных учреждениях размещены памятники для родителей и детей «Внимание, дорога!!!» и «Внимание, вода!!!», родители проинформированы о правилах перевозки в автомобилях несовершеннолетних с рекомендацией использования детских кресел и удерживающих ремней.

3) Разработаны памятки для родительской общественности о правилах осуществления контроля за несовершеннолетними в каникулярное время и время свободное от занятий.

4) На постоянной основе с детьми в пришкольных лагерях и дошкольных учреждениях проводятся «Минутки безопасности». В период с 24.08.2015 г. по 20.10.2015 г. в школах города Пятигорска прошли профилактические мероприятия «Внимание - Дети» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках проведения акции прошли игры, конкурсы, викторины с приглашением инспекторов ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску.

5) В целях снижения уровня аварийности с участием детей в школах города были проведены профилактические мероприятия в рамках социальной кампании «Спасите Детские Жизни» на базе Дворца пионеров и школьников прошел флешмоб по пропаганде безопасного дорожного движения «Узнать за 60 секунд».

6) В общеобразовательных учреждениях два раза в год проходят тестирования знаний ПДД среди учащихся 1-11 классов. Ежедневно в младших классах с детьми проводятся «минутки безопасности», у всех учащихся с 1 по 5 класс есть в наличии маршрутный лист движения из дома в школу.

7) Классными руководителями на родительских собраниях проводятся профилактические беседы, нацеленные на повышение ответственности у законных представителей за безопасную перевозку детей в автомобилях. Руководители образовательных учреждений незамедлительно реагирует на нарушения ПДД несовершеннолетними, с ними проводятся дополнительные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

8) В школах города постоянно обновляются уголки БДД и автоплощадки. В июне и июле 2015 года прошли профилактические мероприятия: «Стань заметней на дороге», «Вежливый водитель», «Внимание! На дороге мототранспорт», «Ангел-хранитель на дороге».

9) Специалисты МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» принимают участие в массированных отработках организованных инспекторами ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску вблизи образовательных учреждений. Данные мероприятия нацелены на адресную работу с несовершеннолетними нарушителями ПДД и родителями, не соблюдающими правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Кроме того, в целях совершенствования системы спасения людей и эвакуации транспортных средств, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях осуществлены следующие мероприятия:

- обеспечена организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по регулярному оповещению по городскому радиоузлу, коммерческим радиостанциям региона, в газетах (в первую очередь - "Пятигорской Правде"), Пятигорской студии телевидения, - проблем обеспечения безопасности дорожного движения, за 2015 год произведено 93 публикации;

- МКУ «Служба спасения города Пятигорска» и ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску проведено 3 совместных тренировки;

- МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» и пожарные части пятигорского пожарного гарнизона провели 2 совместные тренировки.;

- организовано взаимодействие МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона в экстренных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с места

дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города. В 2015 году, в соответствии с информацией, представленной МКУ «Служба спасения города Пятигорска» было произведено 36 выездов на ДТП на улично-дорожной сети города, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с улично-дорожной сети города;

- проведена работа совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по оказанию информационно-разъяснительной помощи водителям неисправных транспортных средств на линии, в том числе в части разъяснения порядка эвакуации автомобилей, получивших технические повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий. В 2015 году сотрудниками МКУ «Служба спасения города Пятигорска» проведена 21 разъяснительная беседа указанного характера.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 5:

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску по состоянию на 01.01.2016 года составила 0,26%, что соответствует запланированному уровню 2015 года.

По Подпрограмме 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск» в 2015 году мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не реализовывались, финансирование за счет средств уровня бюджета не выделялось.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 6 доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте составила 5,99%.

В рамках реализации Подпрограммы 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» осуществлены следующие мероприятия:

- произведено частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки 5672 пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска на сумму 12233,23 тыс. руб.;

- МУП «ГЭТ» за счет средств Предприятия осуществлено внедрение автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров в ГЭТ с использованием переносных терминалов на сумму 795 тыс. рублей и внедрение электронных проездных билетов (бесконтактных электронных пластиковых карт) для оплаты проезда в ГЭТ на сумму 164,75 тыс. рублей;

- по результатам конкурса, проведенного 28.01.2014 года, в рамках заключенных договоров, в 2015 году осуществлялась перевозка пассажиров №1 и №2 сроком на пять лет, новых маршрутов не создавалось.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 7:

1) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам составило 2261 случаев, что на 6192 случаев меньше от ожидаемого (8453 случая) или 26,75% от ожидаемого уровня выбытий, а также на 7192 случаев меньше, чем за аналогичный период 2014 года (9453 случая);

2) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям составило 1688 случаев, что на 480 случаев меньше от ожидаемого (2168 случаев) или 77,86% от ожидаемого уровня выбытий.

Положительная динамика по снижению числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам и по рельсовым путям достигнута в результате своевременного принятия мер МУП «Пассажиравтотранс» и МУП «ГЭТ» по ремонту подвижного состава.

3) Приобретение новых транспортных средств в 2015 году не осуществлялось, новые маршруты не создавались.

## 2.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы

Реализация основных мероприятий подпрограмм программы позволила достигнуть запланированных значений показателей конечного эффекта (целевых индикаторов и показателей программы), характеризующих цели программы.

Решение задач программы по ликвидации очагов аварийности и совершенствованию инженерного обустройства дорог и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог осуществлялось за счет выполнения в период реализации программы комплекса работ по устройству нового светофорного объекта, замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог (улиц) местного значения, дорожных сооружений и их частей.

Задача программы - развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска осуществлялась за счет содержания и ремонта автомобильных дорог (улиц) местного значения и сооружений на них в городе-курорте Пятигорске, а также за счет обеспечения проведения комплекса работ по ремонту и приведению в нормативное состояние более 175,737 тыс.м<sup>2</sup> автомобильных дорог (улиц) местного значения и тротуаров, из них по наказам избирателей 29,658 тыс.м<sup>2</sup>.

Решение задач программы по ремонту, восстановлению и содержанию сетей ливневой канализации и сокращению сброса загрязняющих веществ в



водные объекты осуществлялось за счет реализации мероприятий по очистке 13,3 тыс.м.п. ливневых стоков и канализационных труб от засоренности и ила, образующихся в паводковый период, а также выполнения работ, связанных с ремонтом и заменой отдельных участков ливневых труб, имеющих высокий физический износ и не подлежащих восстановлению.

Задача программы - определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов решалась за счет выполнения мероприятий, направленных на сбор, анализ и обобщение информации о параметрах и характеристиках дорог, диагностики и обследования, разработки 14 ед. проектов организации дорожного движения, выполнения комплекса работ по межеванию полосы отвода и изготовлению технических планов в отношении 263 автомобильных дорог.

Решение задач программы по предупреждению нарушений порядка дорожного движения; улучшению условий для движения транспорта и пешеходов; предупреждению причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей; обеспечению безопасности пассажирских перевозок осуществлялось за счет своевременного обеспечения реализации мероприятий по приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями, в том числе содержания светофорных объектов, плоских дорожных знаков, устройства и ремонта искусственных дорожных неровностей, ремонта и устройства ограждений, нанесения дорожной разметки.

Кроме того, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и несчастных случаев, структурными подразделениями администрации города Пятигорска совместно с ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску проводилась плановая работа с детьми и подростками в части воспитания у них навыков правильного поведения на улице и на дорогах путем внедрения в практику новых эффективных форм и методов пропаганды правил дорожного движения, практических занятий и внеклассных часов в общеобразовательных учреждениях.

Задача программы - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним решалась за счет обеспечения ремонта и приведения в нормативное состояние асфальтового покрытия придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе-курорте Пятигорске за период реализации программы площадью 43,13 тыс.м<sup>2</sup>.

Задача программы - обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта решалась с учетом частичного возмещения затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки пассажиров, а также с учетом развития городского транспорта за счет собственных средств предприятий городского пассажирского и электрического транспорта.

### **3. Информация о результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм с указанием не реализованных или реализованных не в полной мере мероприятий**

Мероприятия программы сгруппированы по отраслевому и функциональному принципам и включены в состав восьми подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

Основное мероприятие 2.1. «*Строительство и реконструкция улично-дорожной сети*» подпрограммы 1, запланированное к реализации в 2015 году в части строительства, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети не реализовывалось, финансирование за счет средств уровней бюджета не выделялось.

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

Все основные мероприятия подпрограммы 2 реализованы, что позволило в 2015 году довести долю протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения до 73,99 %, при плановом значении – 38,82%.

Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей составила 29,66 тыс.м<sup>2</sup>, при плановом значении – 16,64 тыс.м<sup>2</sup>.

Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

Основное мероприятие подпрограммы 3 реализовано в полном объеме, что позволило обеспечить ремонт и содержание в надлежащем состоянии в период 2015 года 41 магистральной ливневой канализации города-курорта Пятигорска.

Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети»

Основное мероприятие подпрограммы 4 реализовано в полном объеме, что позволило в период 2015 года обеспечить выполнение комплекса работ по межеванию полосы отвода и изготовлению

технических планов в отношении 263 автомобильных дорог, а также изготовить 8 ед. проектов организации дорожного движения.

Доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности составила 2,61% при плановом значении 2,61%.

#### Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

В целом реализация мероприятий подпрограммы 5 позволила в 2015 году выполнить устройство и содержание объектов улично-дорожной сети в запланированных объемах, а также обеспечить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску по состоянию на 01.01.2016 года составила 0,26%, что соответствует запланированному уровню 2015 года.

Учитывая вышеизложенный факт, оценка степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы свидетельствует о реализации указанных основных мероприятий в полной мере.

#### Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск»

Основное мероприятие подпрограммы 6 по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не реализовывалось, финансирование за счет средств уровней бюджета не выделялось.

В целом, за период реализации подпрограммы, доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте составила 5,99% или 97,2% от первоначально запланированного уровня.

#### Подпрограмма 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

Все запланированные на 2015 год основные мероприятия подпрограммы 7 реализованы, что позволило:

1) сократить число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам на 6192 случая и достигнуть показателя – 2 261 случай или 26,75% от ожидаемого уровня выбытий;

2) сократить число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям на 480 случаев и достигнуть показателя - 1688 случаев или 77,86% от ожидаемого уровня выбытий.

3) приобретение новых транспортных средств в 2015 году не осуществлялось, новые маршруты не создавались.

Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску за период 2014 года составила 0,26%.

#### Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

Основное мероприятие «*Обеспечение деятельности по реализации программы*» подпрограммы 8 реализовано посредством принятых сотрудниками МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудниками других структурных подразделений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы, мер, направленных на повышение эффективности управления в области дорожного хозяйства и транспортной системы, а также на улучшение качества и оперативности оказания муниципальных услуг в сфере транспортной системы на территории города-курорта Пятигорска.

Высокая степень выполнения основных мероприятий подпрограмм программы в период 2015 года позволила достичь положительных значений индикаторов, что свидетельствует об эффективной реализации программы.

#### **4. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы (подпрограмм)**

В 2015 году на реализацию программы было выделено 211 856,92 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 191 856,92 тыс. рублей, из них:

20 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

- за счет средств внебюджетных источников – 99,75 тыс. рублей.

Основными направлениями бюджетного финансирования расходов в сфере транспорта послужили:

- развитие транспортной инфраструктуры и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог;

- реализация мероприятий в рамках обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов;

- поддержка объектов транспортной инфраструктуры в работоспособном состоянии и обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта.

Фактические расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию программы в 2015 году составили 188 211,52 тыс. рублей или 98,10% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2015 году составили 959,750 тыс. рублей или 100% к запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» программы в 2015 году за счет средств бюджетов бюджетные ассигнования не выделялись, фактические расходы не производились.

На реализацию подпрограммы «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» программы в 2015 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 134 811,26 тыс. рублей, в том числе 20 000,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Фактическое исполнение подпрограммы «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» программы за 2015 год составило 131 758,29 тыс. рублей или 97,74% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2015 года, в том числе 20 000,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

На реализацию подпрограммы «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» программы в 2015 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 10 310,00 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» программы за 2015 год составило 11 048,43 тыс. рублей или 107,16% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2015 года, в том числе оплата 738,43 тыс. рублей предусмотрена в 2016 году в рамках заключенного долгосрочного муниципального контракта.

На реализацию подпрограммы «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» программы в 2015 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 10 429,24 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» программы за 2015 год составило 9 504,24 тыс. рублей или 91,13% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2015 года.

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» программы в 2015 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 23 668,92 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» программы за 2015 год составило 23 667,76 тыс. рублей или 100% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2015 года.

На реализацию подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» программы в 2015 году за счет средств бюджетов бюджетные ассигнования не выделялись, фактические расходы не производились.

На реализацию подпрограммы «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» программы в 2015 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 12 637,50 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 959,75 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» программы за 2015 год составило:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 12 233,23 тыс. рублей или 96,80% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2015 года;
- за счет средств внебюджетных источников – 959,75 тыс. рублей или 100% от запланированного уровня.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» приведен согласно Приложению 1 к настоящему годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» приведена согласно Приложению 2 к настоящему годовому отчету.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», подпрограмм программы и их значениях приведены согласно Приложению 3 к настоящему годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» приведены согласно Приложению 4 к настоящему годовому отчету.

## **5. Информация о внесенных изменениях в программу**

Информация о внесенных изменениях в программу приведена согласно Таблицы №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование и реквизиты правового акта об утверждении внесенных изменений	Описание причин необходимости внесения изменений
1	Постановление администрации города Пятигорска от 15.12.2014 г. № 4882 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска
2	Постановление администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1110 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска
3	Постановление администрации города Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5899 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска

## **6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (подпрограмм)**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации программы (подпрограмм) в период 2015 года послужили:

- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий

программы;

- своевременное принятие и актуализация документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы.

#### **7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры программы (подпрограмм)**

Высокая степень выполнения основных мероприятий подпрограмм программы в период 2015 года позволила достичь положительных значений индикаторов, что свидетельствует об эффективной реализации программы.

В целом индикаторы программы достигли более эффективных значений, чем планировалось.

#### **8. Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы)**

Дальнейшую реализацию программы (подпрограмм) предлагается продолжить в соответствии с Планом - графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденным приказом МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 28 ноября 2014 года №105 (в ред. Приказов МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 17.02.2015г. №13 и от 14.12.2015г. №74).

Начальник МУ «УАСиЖКХ  
администрации г. Пятигорска

Е.С. Пантелеев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Годовому отчету о ходе реализации  
муниципальной программы города-курорта Пятигорска  
«Развитие транспортной системы и обеспечение  
безопасности дорожного движения» за 2015 год

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Целевая статья расходов			Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года	кассовое исполнение на 31 декабря 2015 года
		Программа	Подпрограмма	Направление расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Программа всего</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	Ответственный исполнитель программы - МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"; соисполнители подпрограммы - Администрация города Пятигорска; Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска"; Муниципальное учреждение "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска"	<b>175 919,75</b>	<b>191 856,92</b>	<b>171 517,83</b>
2.	<b>Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»</b>							
	<b>подпрограмма всего,</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0000</b>	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	<b>22 311,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1:</i>							
2.1.	<b>Строительство и реконструкция улично-дорожной сети</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>4901</b>		<b>22 311,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»</b>							
	<b>подпрограмма всего,</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0000</b>	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	<b>111 200,00</b>	<b>134 811,26</b>	<b>115 823,61</b>
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2:</i>							
3.1.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения	12	2	2902		94 700,00	98 311,26	79 327,45
3.2.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей	12	2	2901		16 500,00	16 500,00	16 496,16
3.3.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	12	2	7646		-	20 000,00	20 000,00

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Целевая статья расходов			Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года	кассовое исполнение на 31 декабря 2015 года
		Программа	Подпрограмма	Направление расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	<b>Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»</b>							
	<b>подпрограмма всего,</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0000</b>	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	<b>10 000,00</b>	<b>10 310,00</b>	<b>10 310,00</b>
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3:</i>							
4.1.	Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске	12	3	2903		10 000,00	10 310,00	10 310,00
5.	<b>Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»</b>							
	<b>подпрограмма всего,</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0000</b>	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	<b>10 429,24</b>	<b>10 429,24</b>	<b>9 504,24</b>
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4:</i>							
5.1.	Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети	12	4	2904		10 429,24	10 429,24	9 504,24
6.	<b>Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»</b>							
	<b>подпрограмма всего,</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0000</b>	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"; Администрация города Пятигорска; Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска"; Муниципальное учреждение "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска"	<b>12 620,00</b>	<b>23 668,92</b>	<b>23 646,75</b>
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>							
6.1.	Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети	12	5	2906		12 600,00	23 648,92	23 626,95
6.2.	Мероприятия по устройству парковок и пандусов				МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	-	-	-
6.3.	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	12	5	2905	МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"	20	20	19,8
7.	<b>Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»</b>							
	<b>подпрограмма всего,</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0000</b>	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	<b>1 359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>							
7.1.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска	12	6	2911		1 359,50	0,00	-
7.2.	Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	59	0	7647		0,00	0,00	0,00

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Целевая статья расходов			Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года	кассовое исполнение на 31 декабря 2015 года
		Программа	Подпрограмма	Направление расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.</b>	<b>Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"</b>							
	<b>подпрограмма всего,</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0000</b>	Администрация города Пятигорска	<b>8 000,00</b>	<b>12 637,50</b>	<b>12 233,23</b>
	<i>в том числе следующие основные мероприятия ведомственной целевой программы:</i>							
8.1.	Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского автомобильного транспорта	12	7	2912		8 000,00	12 637,50	12 233,23
8.2.	Мероприятия по поддержке и развитию городского электрического транспорта	74	7	0301		0	0	0
8.3.	Приобретение транспортных средств	12	7	0000		0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Годовому отчету о ходе реализации  
муниципальной программы города-курорта Пятигорска  
«Развитие транспортной системы и обеспечение  
безопасности дорожного движения» за 2015 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Оценка расходов *	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года	Кассовое исполнение на 31 декабря 2015 года	Фактические расходы на 31 декабря 2015 года
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Программа всего</b>		<b>192 816,67</b>	<b>191 856,92</b>	<b>171 517,84</b>	<b>189 171,27</b>
		средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет)	20 000,00	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		в т.ч. предусмотренные:				
		<i>Ответственный исполнитель программы - МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города)	171 856,92	<b>171 856,92</b>	<b>151 517,84</b>	<b>168 211,52</b>
		в т.ч. предусмотренные:				
		<i>Ответственный исполнитель программы - МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"</i>	159 199,42	<b>159 199,42</b>	<b>139 264,81</b>	<b>155 958,49</b>
		<i>соисполнитель программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"</i>	20,00	<b>20,00</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>
		<i>соисполнитель программы - Администрация города Пятигорска</i>	12 637,50	<b>12 637,50</b>	<b>12 233,23</b>	<b>12 233,23</b>
		внебюджетные источники финансирования	959,75	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,75</b>
		<i>соисполнитель программы - Администрация города Пятигорска</i>	959,75	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,75</b>
<b>2.</b>	<b>Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»</b>					
	<b>подпрограмма 1 всего,</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города)	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		в т.ч. предусмотренные:				
		<i>МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"</i>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>					
<b>2.1.</b>	<b>Строительство и реконструкция улично-дорожной сети</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Оценка расходов *	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года	Кассовое исполнение на 31 декабря 2015 года	Фактические расходы на 31 декабря 2015 года
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.</b>	<b>Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»</b>					
	<b>подпрограмма 2 всего,</b>		<b>134 811,26</b>	<b>134 811,26</b>	<b>115 823,61</b>	<b>131 758,29</b>
		средства бюджета города	114 811,26	<b>114 811,26</b>	<b>95 823,61</b>	<b>111 758,29</b>
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	114 811,26	<i>114 811,26</i>	<i>95 823,61</i>	<i>111 758,29</i>
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>		<b>114 811,26</b>	<b>114 811,26</b>	<b>95 823,61</b>	<b>111 758,29</b>
3.1.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения		98 311,26	98 311,26	79 327,45	95 262,13
3.2.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей		16 500,00	16 500,00	16 496,16	16 496,16
3.3.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	средства краевого бюджета	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>4.</b>	<b>Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»</b>					
	<b>подпрограмма 3 всего,</b>		<b>10 310,00</b>	<b>10 310,00</b>	<b>10 310,00</b>	<b>11 048,00</b>
		средства бюджета города	10 310,00	<b>10 310,00</b>	<b>10 310,00</b>	<b>11 048,00</b>
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	10 310,00	<i>10 310,00</i>	<i>10 310,00</i>	<i>11 048,00</i>
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>		10 310,00	<b>10 310,00</b>	<b>10 310,00</b>	<b>11 048,00</b>
4.1.	Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске		10 310,00	10 310,00	10 310,00	11 048,00
<b>5.</b>	<b>Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»</b>					
	<b>подпрограмма 4 всего,</b>		<b>10 429,24</b>	<b>10 429,24</b>	<b>9 504,24</b>	<b>9 504,24</b>
		средства бюджета города	10 429,24	<b>10 429,24</b>	<b>9 504,24</b>	<b>9 504,24</b>
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	10 429,24	<i>10 429,24</i>	<i>9 504,24</i>	<i>9 504,24</i>
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>		10 429,24	<b>10 429,24</b>	<b>9 504,24</b>	<b>9 504,24</b>
5.1.	Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети		10 429,24	10 429,24	9 504,24	9 504,24

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Оценка расходов *	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года	Кассовое исполнение на 31 декабря 2015 года	Фактические расходы на 31 декабря 2015 года
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.</b>	<b>Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»</b>					
	<b>подпрограмма 5 всего,</b>		23 668,92	<b>23 668,92</b>	<b>23 646,76</b>	<b>23 667,76</b>
		средства бюджета города	23 668,92	<b>23 668,92</b>	<b>23 646,76</b>	<b>23 667,76</b>
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	23 648,92	23 648,92	23 626,96	23 647,96
		МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"	20,00	20,00	19,80	19,80
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>					
6.1.	Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	23 648,92	23 648,92	23 626,96	23 647,96
6.2.	Мероприятия по устройству парковок и пандусов	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	0,00	-	-	-
<b>6.3.</b>	<b>Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма</b>					
6.3.	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"	20,00	20,00	19,80	19,80
<b>7.</b>	<b>Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»</b>					
	<b>подпрограмма 6 всего,</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		средства бюджета города	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>					
7.1.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска		0,00	0,00	0,00	0,00
		средства бюджета Ставропольского края	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Оценка расходов *	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года	Кассовое исполнение на 31 декабря 2015 года	Фактические расходы на 31 декабря 2015 года
1	2	3	4	5	6	7
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.2.	Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b><i>Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"</i></b>					
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>		12 637,50	<b>12 637,50</b>	<b>12 233,23</b>	<b>13 192,98</b>
		средства бюджета города	12 637,50	<b>12 637,50</b>	<b>12 233,23</b>	<b>12 233,23</b>
		в т.ч. предусмотренные:				
		Администрация города Пятигорска	12 637,50	12 637,50	12 233,23	12 233,23
	<i>в том числе следующие основные мероприятия ведомственной целевой программы:</i>		12 637,50	12 637,50	12 233,23	12 233,23
8.1.	Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского автомобильного транспорта	<i>средства бюджета города</i>	12 637,50	12 637,50	12 233,23	12 233,23
		<i>средства бюджета города</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. предусмотренные:				
		Администрация города Пятигорска	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники финансирования	959,75	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,75</b>
		в т.ч. предусмотренные:				
		Администрация города Пятигорска	959,75			959,75
8.3.	Приобретение транспортных средств	<i>средства бюджета города</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

Е.С. Пантелеев

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», подпрограмм программы и их значениях

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы	Единица измерения	2015 год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31.12.2015 года (при наличии)
			План	фактическое значение на 31.12.2015 года	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»					
I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»					
1.1.	Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы	км	0	0	
1.2.	Ввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети	единиц	0	0	-
II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»					
2.1.	Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения	процентов	38,82	73,99	-
2.2.	Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей	тыс. м2	16,64	29,66	
III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»					
3.1.	Доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске	процентов	100	100	-
IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети»					
4.1.	Доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности	процентов	2,23	2,61	-
V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»					
5.1.	Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску	процентов	0,26	0,26	-
VI. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск»					
6.1.	Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте	процентов	5,99	5,99	-
VII. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»					
7.1.	Число выбитий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам	Количество случаев	8453	2261	Своевременное принятие мер по ремонту подвижного состава
7.2.	Число выбитий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям	Количество случаев	2168	1688	
7.3.	Создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения	Единиц	1	0	Приобретение новых транспортных средств в 2015 году не осуществлялось, новые маршруты не создавались





ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Годовому отчету о ходе реализации  
муниципальной программы города-курорта Пятигорска  
«Развитие транспортной системы и обеспечение  
безопасности дорожного движения» за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*			
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»</b>												
2	<b>Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»</b>	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирчян С.Г.; заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б.					Увеличение протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы в текущем году, а также ввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети	Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной сети не выделялись, мероприятия не выполнялись				
<b>подпрограмма всего,</b>												
<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>												
2.1.	Строительство и реконструкция улично-дорожной сети		апрель 2016	декабрь 2016	апрель 2016	декабрь 2016						
3	<b>Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»</b>	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирчян С.Г.; заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б.					Обеспечение ремонта и содержания покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске	Осуществлен ремонт и содержание 146,079 тыс.м2 покрытия дорог, тротуаров, осуществлена разработка ПСД и проведен ремонт моста площадью 52,6 тыс. м.п.				
<b>подпрограмма всего,</b>												
<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>												
3.1.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения			апрель 2015	декабрь 2015	апрель 2015				декабрь 2015		
3.2.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей			апрель 2015	декабрь 2015	апрель 2015				декабрь 2015		Осуществлен ремонт и содержание покрытия дорог и тротуаров в городе-курорте Пятигорске по наказам избирателей площадью 29,658 тыс. м2
3.3.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов		август 2015	декабрь 2015	август 2015	декабрь 2015		Обеспечен капитальный ремонт и содержание покрытия дорог в городе-курорте Пятигорске площадью 29,91 тыс. м2.				
4	<b>Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»</b>	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирчян С.Г.; заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б.; заведующий отделом городского хозяйства МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" - Суслов В.Б.					Обеспечение ремонта и содержания в надлежащем состоянии ливневых канализаций и берегоукрепительных сооружений в городе-курорте Пятигорске	Обеспечен ремонт и содержание в надлежащем состоянии 13,3 тыс. м. п. ливневых канализаций и берегоукрепительных сооружений в городе-курорте Пятигорске				
<b>подпрограмма всего,</b>												
<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>												
4.1.	Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске		апрель 2015	декабрь 2015	апрель 2015	декабрь 2015						

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	6		
5	<b>Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»</b>	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б.					Обеспечение диагностики, обследования, межевания полосы отвода и изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе-курорте Пятигорске	Осуществлена разработка 8 ед. проектов организации дорожного движения, обеспечено выполнение комплекса работ по межеванию полосы отвода и изготовлению технических планов в отношении 263 автомобильных дорог.	
	<b>подпрограмма всего,</b>								
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>								
5.1.	Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети		февраль 2015	декабрь 2015	февраль 2015	декабрь 2015			
6	<b>Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»</b>								
	<b>подпрограмма всего,</b>								
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>								
6.1.	Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети		апрель 2015	декабрь 2015	апрель 2015	декабрь 2015		В рамках содержания объектов улично-дорожной сети осуществлен ремонт ограждений 2971 м.п.; отремонтировано 868 дорожных знаков и 200 шт. светофорных объектов; обеспечено нанесение 27,58 тыс. м2 дорожной разметки; обеспечено устройство и ремонт 3,11 тыс. м2 искусственных дорожных неровностей.	
6.2.	Мероприятия по устройству парковок и пандусов	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирчян С.Г.; заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б.	февраль 2020	декабрь 2020	февраль 2020	декабрь 2020	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий; снижение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Мероприятия по устройству парковок и пандусов планируется реализовать в период 2020 года	
6.3.	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	Начальник МУ "Управление образования администрации г.Пятигорска" - Васютина Н.А	январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015		В апреле 2015 года состоялся городской конкурс «Законы дорог уважай!». Мероприятие, было нацелено на пропаганду безопасного поведения несовершеннолетних велосипедистов на дорогах и привитие навыков по предупреждению нарушений ПДД, совершенствование форм и методов взаимодействия ОГИБДД России по г. Пятигорску с общеобразовательными учреждениями. Победители городского этапа (отряд ЮИД МБОУ СОШ № 30. В августе 2015 года приняли участие в краевом этапе в городе Ставрополе и вошли в 10 лучших отрядов юных инспекторов дорожного движения края.	
6.4.	Анализ, обобщение и распространение опыта работы лучших образовательных учреждений города по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах города	Начальник МУ "Управление образования администрации г.Пятигорска" - Васютина Н.А.	январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015		В общеобразовательных учреждениях и дошкольных учреждениях размещены памятки для родителей и детей «Внимание, дорога!!!» и «Внимание, вода!!!», родители проинформированы о правилах перевозки в автомобилях несовершеннолетних с рекомендацией использования детских кресел и удерживающих ремней. Разработаны памятки для родительской общественности о правилах осуществления контроля за несовершеннолетними в каникулярное время и время свободное от занятий. На постоянной основе с детьми в дошкольных лагерях и дошкольных учреждениях проводятся «Минутки безопасности». В период с 24.08.2015 г. по 20.10.2015 г. в школах города Пятигорска прошли профилактические мероприятия «Внимание - Дети» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках проведения акции прошли игры, конкурсы, викторины с приглашением инспекторов ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску.	

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	6		
6.5.	Разработка методических рекомендаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску	Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" - Васюткина Н.А.	январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий; снижение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	В целях снижения уровня аварийности с участием детей в школах города были проведены профилактические мероприятия в рамках социальной кампании «Спасите Детские Жизни» на базе Дворца пионеров и школьников прошел флешмоб по пропаганде безопасного дорожного движения «Узнать за 60 секунд». В общеобразовательных учреждениях два раза в год проходят тестирования знаний ПДД среди учащихся 1-11 классов. Ежедневно в младших классах с детьми проводятся «минутки безопасности», у всех учащихся с 1 по 5 класс есть в наличии маршрутный лист движения из дома в школу. Классными руководителями на родительских собраниях проводятся профилактические беседы, нацеленные на повышение ответственности у законных представителей за безопасную перевозку детей в автомобилях. Руководители образовательных учреждений незамедлительно реагирует на нарушения ПДД несовершеннолетними, с ними проводятся дополнительные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей.	
6.6.	Организация системы контроля за осуществлением перевозки детей автомобильным транспортом совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску	Заведующий отделом транспорта и связи управления экономического развития администрации г. Пятигорска - Пономарев С.В.	январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015		В школах города постоянно обновляются уголки БДД и автоплощадки. В июне и июле 2015 года прошли профилактические мероприятия: «Стань заметной на дороге», «Вежливый водитель», «Внимание! На дороге мототранспорт», «Ангел-хранитель на дороге».	
6.7.	Анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварийности на общественном транспорте		январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015		Специалисты МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» принимают участие в массированных отработках организованных инспекторами ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску вблизи образовательных учреждений. Данные мероприятия нацелены на адресную работу с несовершеннолетними нарушителями ПДД и родителями, не соблюдающими правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.	
6.8.	Работа кабинетов по БДД в базовых предприятиях г. Пятигорска, обеспечение необходимым оборудованием		январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015	В 2015 году осуществлялся анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварийности на общественном транспорте	Работа кабинетов по БДД в базовых предприятиях г. Пятигорска осуществлялась в 2015 году в штатном режиме	
6.9.	Мероприятия по улучшению условий движения и устранению аварийно-опасных участков трамвайных путей с заменой рельс		январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015	В 2015 году МУП "ГЭТ" принимались меры по улучшению условий движения и устранению аварийно-опасных участков трамвайных путей с заменой участков рельс		
6.10.	Организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по регулярному оповещению по городскому радиоузелу, коммерческим радиостанциям региона, в газетах (в первую очередь - "Пятигорской Правде"), Пятигорской студии телевидения, - проблем обеспечения безопасности дорожного движения	Заведующий отделом транспорта и связи управления экономического развития администрации г. Пятигорска - Пономарев С.В.; заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УАСиЖХХ администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б.	январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий; снижение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Обеспечена организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по регулярному оповещению по городскому радиоузелу, коммерческим радиостанциям региона, в газетах (в первую очередь - "Пятигорской Правде"), Пятигорской студии телевидения, - проблем обеспечения безопасности дорожного движения, за 2015 год произведено 93 публикации	
6.11.	Организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по улучшению условий дорожного движения и устранению опасных участков на городских дорогах общего пользования, предотвращению заторов, ликвидации мест концентрации ДТП, оптимизации скоростных режимов движения		январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015		В 2015 году организована работа совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по улучшению условий дорожного движения и устранению опасных участков на городских дорогах общего пользования, предотвращению заторов, ликвидации мест концентрации ДТП, оптимизации скоростных режимов движения	

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	6		
6.12.	Организация работы по проведению тренировок МКУ "Служба спасения г. Пятигорска" с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона	Начальник МУ "Управление общественной безопасности" - Песоцкий В.В.	январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий; снижение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Организована работа по проведению тренировок МКУ "Служба спасения г. Пятигорска" с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона. В 2015 году было проведено: - МКУ «Служба спасения города Пятигорска» и ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску - 3 совместных тренировки; - МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» и пожарные части пятигорского пожарного гарнизона – 2 совместных тренировки.	
6.13.	Организация взаимодействия МКУ "Служба спасения г. Пятигорска" с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона в экстренных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с места дорожно-транспортных происшествий на УДС города		январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015		Организовано взаимодействие МКУ "Служба спасения г. Пятигорска" с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона в экстренных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с места дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города. В 2015 году, в соответствии с информацией, представленной МКУ «Служба спасения города Пятигорска» было произведено 36 выездов на ДТП на улично-дорожной сети города, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с улично-дорожной сети города.	
6.14.	Организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по оказанию информационно-разъяснительной помощи водителям неисправных транспортных средств на линии, в том числе в части разъяснения порядка эвакуации автомобилей, получивших технические повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий		январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015		Организована работа совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по оказанию информационно-разъяснительной помощи водителям неисправных транспортных средств на линии, в том числе в части разъяснения порядка эвакуации автомобилей, получивших технические повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий. В 2015 году сотрудниками МКУ «Служба спасения города Пятигорска» проведено 21 разъяснительная беседа указанного характера.	
7	<b>Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»</b>	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирчян С.Г.; заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б.							
	<b>подпрограмма всего,</b>								
	<b>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</b>								
7.1.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска		апрель 2016	декабрь 2016	апрель 2016	декабрь 2016	Снижение количества дворовых территорий и проездов к дворовым территориям нуждающихся в ремонте	Субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края не выделялись, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2015 году не осуществлялся	
7.2.	Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	апрель 2016	декабрь 2016	апрель 2016	декабрь 2016				

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	6		
8	<i>Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"</i>	Заведующий отделом транспорта и связи управления экономического развития администрации г. Пятигорска - Пономарев С.В.							
	<i>подпрограмма всего,</i>								
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>								
8.1.	Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского автомобильного транспорта		апрель 2015	октябрь 2015	апрель 2015	октябрь 2015	Обеспечение поддержки и развития городского пассажирского и электрического транспорта в городе-курорте Пятигорске в рамках средств, предусмотренных бюджетом города-курорта Пятигорска	Произведено частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки 5672 пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска на сумму 12233,23 тыс. руб.;	
8.2.	Мероприятия по поддержке и развитию городского электрического транспорта	январь 2015	декабрь 2015	январь 2015	декабрь 2015	Обеспечение перевозок пассажиров города-курорта Пятигорска в соответствии с потребностями населения	В 2015 году МУП "ГЭТ" за счет средств Предприятия осуществлено внедрение автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров в ГЭТ с использованием переносных терминалов на сумму 795 тыс. рублей и внедрение электронных проездных билетов (бесконтактных электронных пластиковых карт) для оплаты проезда в ГЭТ на сумму 164,75 тыс. рублей.		
8.4.	Проведение конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска	январь 2019	декабрь 2019	январь 2019	декабрь 2019		По результатам конкурса, проведенного 28.01.2014 года, заключены договоры на осуществление перевозок пассажиров №1 и №2 сроком на пять лет		