

Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения» за 2016 г.

1. Общие положения

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 (далее - программа) является основным инструментом реализации в городе-курорте Пятигорске приоритетных целей и задач в сфере транспортной системы на период до 2020 года.

Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»).

Соисполнители программы - Администрация города Пятигорска, Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска», Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».

Программа включает восемь подпрограмм:

1. «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске».

2. «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске».

3. «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске».

4. «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения».

5. «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске».

6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

7. «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске».

8. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

Целями программы являются:

модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности;

создание безопасной и устойчивой улично-дорожной сети, отвечающей интересам граждан и общества в целом;

осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей;

повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска;

совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети;

обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске;

формирование благоприятной среды проживания для населения города-курорта Пятигорска;

развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса.

На реализацию целей программы направлены двенадцать функциональных и отраслевых задач:

ликвидация очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства дорог;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог;

развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска;

ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации;

сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты;

определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов;

предупреждение нарушений порядка дорожного движения;

улучшение условий для движения транспорта и пешеходов;

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей;

обеспечение безопасности пассажирских перевозок;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним;

обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта.

Для достижения целей и решения задач программой предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий инвестиционного и текущего характера.

Целевыми индикаторами и показателями программы» определены:

Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы;

количество вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-

дорожной сети;

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) общего пользования местного значения;

площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей;

доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске;

доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности;

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску;

доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте;

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам;

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям;

создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является достижение вышеуказанных показателей до значения индикаторов, установленных программой.

Реализация программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175.

2. Информация о конкретных результатах реализации программы, достигнутых за 2016 год, в том числе характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы

2.1. Информация о конкретных результатах реализации программы, достигнутых за 2016 год

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

По Подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» в 2016 году осуществлены мероприятия по вводу в эксплуатацию дороги к ДДОУ в пос. Энергетик, в том числе:

- осуществлена разработка ПСД на строительство подземного пешеходного перехода;
- обеспечено технологическое присоединение уличного освещения подъездной дороги к ДДОУ в п. Энергетик;
- осуществлено строительство подъездной дороги к ДДОУ в п. Энергетик.

В результате реализации вышеуказанного мероприятия Подпрограммы 1 общая протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по состоянию на 31.12.2016 года составила 2,8 км.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» осуществлены следующие мероприятия:

1) ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе автомобильного покрытия дорог и тротуаров площадью 78,289 тыс. м².

В результате реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы 2 доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 57,67%.

2) ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей, в том числе:

- автомобильного покрытия дорог и тротуаров площадью 23,918 тыс. м².

В результате реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы 2 площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей составила 23,92 тыс. м².

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» осуществлены мероприятия по ремонту, восстановлению и содержанию 41 ед. магистральных ливневых канализаций. Общий объем работ составил – 7,326 тыс. м.п.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему

количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске составила 100%.

В рамках реализации Подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» осуществлены следующие мероприятия:

- по разработке 10 ед. проектов организации дорожного движения;
- по диагностике, обследованию и паспортизации 2 ед. путепроводов (по ул. 1-я Бульварная и ул. Кирова).

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 4, доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности составила 5,21%.

В рамках реализации Подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» осуществлены мероприятия:

- ремонт ограждений – 5 356 м.п.;
- содержание плоских дорожных знаков – 637 шт.;
- установка и ремонт светофорных объектов – 26 шт.;
- нанесение разметки – 29,633 тыс. м²;
- устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей – 0,453 тыс. м².

С целью профилактики детского травматизма, повышения ответственности родителей за жизнь и здоровье детей, МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» проведены следующие мероприятия:

- во всех общеобразовательных учреждениях города Пятигорска откорректированы Паспорта дорожной безопасности, согласованы с начальником ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску;
- во всех общеобразовательных учреждениях города Пятигорска оформлены:

- 1) уголки по пропаганде безопасного дорожного движения;
- 2) информационные стенды для родителей с памятками о правилах перевозки в автомобилях несовершеннолетних, с рекомендацией использования детских кресел и удерживающих ремней;

- в рамках классных часов идет изучение правил дорожного движения. На эти цели отведено 10 часов вне учебного времени;

- у каждого учащегося с 1 по 5 класс имеется маршрутный лист движения из дома в школу, выполненный с использованием моделирующей программы passportbdd.ru;

- два раза в год (в апреле и октябре) проходят тестирования знаний ПДД среди учащихся 1-11 классов;

- в рамках профилактических мероприятий «Внимание - Дети» проходят акции, игры, конкурсы, викторины с приглашением инспекторов ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску;

- в городе Пятигорске работают две автоплощадки, на базе которых проходит городской конкурс «Законы дорог уважай!»;

- на базе МКОУ СОШ № 18 проходит ежегодный городской конкурс «ПДД глазами детей», где учащиеся не только проявляют творческие способности в виде изготовления подделок и макетов безопасного пересечения проезжей части, но и соревнуются в знаниях ПДД.

28 октября 2016 года на базе Дворца детского творчества состоялось заседание городского родительского университета. О профилактике ДДТТ в школе и дома рассказал и.о. инспектора по пропаганде ОГИБДД Евгений Золотарев.

Активная работа по профилактике безопасного дорожного движения ведется и в дошкольных учреждениях. В первую очередь эта работа направлена на родительскую общественность:

- Дни открытых дверей для родителей «Система мероприятий в ДОУ по профилактике ДДТТ»;

- Семейные мастер-классы «Знаем и соблюдаем правила дорожного движения»;

- Родительский всеобуч «Правила дорожные знать каждому положено»;

- Родительские собрания на темы: «Безопасность детей на улицах города», «Светоотражающие элементы в одежде детей»;

- Встречи с инспекторами ГИБДД (отдел пропаганды);

- Консультации для родителей «Как переходить улицу с детьми», «Почему необходимо пристегивать ребенка в автомобиле».

Также в каждом дошкольном учреждении города Пятигорска в родительских уголках размещается и регулярно обновляется консультативный материал по изучению правил дорожного движения, профилактике ДДТТ (фотоматериал, папки-ширмы, памятки).

Информации о мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма регулярно размещается на сайтах образовательных учреждений и сайте МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска».

Кроме того, в целях совершенствования системы спасения людей и эвакуации транспортных средств, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях осуществлены следующие мероприятия:

- обеспечена организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по регулярному оповещению по городскому радиоузлу, коммерческим радиостанциям региона, в газетах (в первую очередь - "Пятигорской Правде"), Пятигорской студии телевидения, - проблем обеспечения безопасности дорожного движения;

- МКУ «Служба спасения города Пятигорска» и ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску проведено 2 совместных тренировки;
- МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» и пожарные части пятигорского пожарного гарнизона провели 2 совместные тренировки;
- организовано взаимодействие МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона в экстренных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с места дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города;
- проведена работа совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по оказанию информационно-разъяснительной помощи водителям неисправных транспортных средств на линии, в том числе в части разъяснения порядка эвакуации автомобилей, получивших технические повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий. В 2016 году сотрудниками МКУ «Служба спасения города Пятигорска» проведено 22 разъяснительных беседы указанного характера.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 5:

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску по состоянию на 31.12.2016 года составила 0,25%, что соответствует запланированному уровню 2016 года.

По Подпрограмме 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск» в 2016 году осуществлены мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов общей площадью 9,898 тыс. м².

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 6 доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте составила 7,89%.

В рамках реализации Подпрограммы 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» осуществлены следующие мероприятия:

- произведено частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки 5770 пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска на сумму 10144,13 тыс. руб.;

- МУП «ГЭТ» за счет средств Предприятия в 2016 году в целях поддержания в работоспособном состоянии и выпуска на линию подвижного состава произведены эксплуатационно-хозяйственные затраты на сумму 1024,37 тыс. рублей;

- по результатам конкурса, проведенного 28.01.2014 года, в рамках заключенных договоров №1 и №2 сроком на пять лет, в 2016 году осуществлялась перевозка пассажиров, новых маршрутов не создавалось.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 7:

1) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам составило 2532 случаев, что на 4905 случаев меньше от ожидаемого (7437 случая) или 34,05% от ожидаемого уровня выбытий;

2) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям составило 2049 случаев, что на 121 случай меньше от ожидаемого (2170 случаев) или 94,42% от ожидаемого уровня выбытий.

Положительная динамика по снижению числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам и по рельсовым путям достигнута в результате своевременного принятия мер МУП «Пассажиравтотранс» и МУП «ГЭТ» по ремонту подвижного состава.

3) Приобретение новых транспортных средств в 2016 году не осуществлялось, новые маршруты не создавались.

2.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы

В период 2016 года реализация основных мероприятий подпрограмм программы позволила достигнуть по состоянию на 31.12.2016 года запланированных значений показателей конечного эффекта (целевых индикаторов и показателей программы), характеризующих цели программы.

Решение задач программы по ликвидации очагов аварийности и совершенствованию инженерного обустройства дорог и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог осуществлялось за счет выполнения в период реализации программы комплекса работ по устройству (вводу) в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети, замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог (улиц) местного значения, дорожных сооружений и их частей.

Задача программы - развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска осуществлялась за счет содержания и ремонта автомобильных дорог (улиц) местного значения и сооружений на них в городе-курорте Пятигорске, а также за счет обеспечения проведения комплекса работ по ремонту и приведению в нормативное состояние более

78,289 тыс.м² автомобильных дорог (улиц) местного значения и тротуаров, из них по наказам избирателей 23,918 тыс.м².

Решение задач программы по ремонту, восстановлению и содержанию сетей ливневой канализации и сокращению сброса загрязняющих веществ в водные объекты осуществлялось за счет реализации мероприятий по очистке 7,326 тыс.м.п. ливневых стоков и канализационных труб от засоренности и ила, образующихся в паводковый период, а также выполнения работ, связанных с ремонтом и заменой отдельных участков ливневых труб, имеющих высокий физический износ и не подлежащих восстановлению.

Задача программы - определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов решалась за счет выполнения мероприятий, направленных на сбор, анализ и обобщение информации о параметрах и характеристиках дорог, диагностики и обследования, разработки 10 ед. проектов организации дорожного движения, а также за счет мероприятий по диагностике, обследованию и паспортизации 2 ед. путепроводов (по ул. 1-я Бульварная и ул. Кирова).

Решение задач программы по предупреждению нарушений порядка дорожного движения; улучшению условий для движения транспорта и пешеходов; предупреждению причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей; обеспечению безопасности пассажирских перевозок осуществлялось за счет своевременного обеспечения реализации мероприятий по приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями, в том числе содержания светофорных объектов, плоских дорожных знаков, устройства и ремонта искусственных дорожных неровностей, ремонта и устройства ограждений, нанесения дорожной разметки.

Кроме того, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и несчастных случаев, структурными подразделениями администрации города Пятигорска совместно с ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску проводилась плановая работа с детьми и подростками в части воспитания у них навыков правильного поведения на улице и на дорогах путем внедрения в практику новых эффективных форм и методов пропаганды правил дорожного движения, практических занятий и внеклассных часов в общеобразовательных учреждениях.

Задача программы - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним решалась за счет обеспечения ремонта и приведения в нормативное состояние асфальтового покрытия придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе-курорте Пятигорске за период реализации программы площадью 53,028 тыс.м², в том числе за период 2016 года – площадью 9,898 тыс. м².

Задача программы - обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта решалась с учетом

частичного возмещения затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки пассажиров, а также с учетом развития городского транспорта за счет собственных средств предприятий городского пассажирского и электрического транспорта.

3. Информация о результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Мероприятия программы сгруппированы по отраслевому и функциональному принципам и включены в состав восьми подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

Основное мероприятие 2.1. «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» подпрограммы 1, реализовано в 2016 году в части строительства подъездной дороги к ДООУ в п.Энергетик, что позволило ввести в эксплуатацию 1 ед. нового объекта улично-дорожной сети, при плановом значении – 0 ед., в свою очередь, протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы составила - 2,80 км, при плановом значении – 2,70 км.

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

Все основные мероприятия подпрограммы 2 реализованы, что позволило в 2016 году довести долю протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения до 57,67 %, при плановом значении – 41,13%.

Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей составила 23,918 тыс.м², при плановом значении – 16,65 тыс.м².

Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

Основное мероприятие подпрограммы 3 реализовано в полном объеме, что позволило обеспечить ремонт и содержание в надлежащем состоянии в период 2016 года 41 магистральной ливневой канализации города-курорта Пятигорска.

Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети»

Основное мероприятие подпрограммы 4 реализовано в полном объеме, что позволило в период 2016 года обеспечить изготовление 10 ед. проектов организации дорожного движения, а также осуществить диагностику, обследование и паспортизацию 2 ед. путепроводов (по ул. 1-я Бульварная и ул. Кирова).

Доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности составила 5,21% при плановом значении 3,35%.

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

В целом реализация основного мероприятия подпрограммы 5 позволила в 2016 году выполнить устройство и содержание объектов улично-дорожной сети в запланированных объемах, а также обеспечить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску по состоянию на 31.12.2016 года составила 0,25%, что соответствует запланированному уровню 2016 года.

Учитывая вышеизложенный факт, оценка степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы свидетельствует о реализации указанных основных мероприятий в полной мере.

Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск»

В рамках реализации Основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» подпрограммы 6 в период 2016 года осуществлены мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов общей площадью 9,898 тыс. м².

В результате реализации в период 2016 года основного мероприятия Подпрограммы 6, доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте составила 7,89%, при плановом значении – 6,52%.

Подпрограмма 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

Все запланированные на 2016 год основные мероприятия подпрограммы 7 реализованы, что позволило:

1) сократить число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам на 4905 случаев и достигнуть значения - 2532 случаев или 34,05% от ожидаемого уровня выбытий (7437 случая);

2) сократить число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям на 121 случай и достигнуть значения - 2049 случаев или 94,42% от ожидаемого уровня выбытий (2170 случаев).

3) приобретение новых транспортных средств в 2016 году не осуществлялось, новые маршруты не создавались.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации программы» подпрограммы 8 реализовано посредством принятых сотрудниками МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудниками других структурных подразделений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы, мер, направленных на повышение эффективности управления в области дорожного хозяйства и транспортной системы, а также на улучшение качества и оперативности оказания муниципальных услуг в сфере транспортной системы на территории города-курорта Пятигорска.

Высокая степень выполнения основных мероприятий подпрограмм программы в период 2016 года позволила достичь положительных значений индикаторов, что свидетельствует об эффективной реализации программы.

4. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы (подпрограмм)

В 2016 году на реализацию программы было выделено 239 316,76 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 238 292,39 тыс. рублей, из них:

120 178,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

- за счет средств внебюджетных источников – 1 024,37 тыс. рублей.

Основными направлениями бюджетного финансирования расходов в сфере транспорта послужили:

- развитие транспортной инфраструктуры и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог;
- реализация мероприятий в рамках обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов;
- поддержка объектов транспортной инфраструктуры в работоспособном состоянии и обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта.

Фактические расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию программы в 2016 году составили 119 185,86 тыс. рублей, из них:

10 000 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

Следует отметить, что в декабре 2016 года с Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края заключено соглашение о предоставлении субсидий на ремонт дорог общего пользования. Срок реализации указанного соглашения определен на период 2016-2017 гг.

12.12.2016 года на указанные цели в бюджете города-курорта Пятигорска предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 110 178,40 тыс. рублей. Фактическое поступление средств из краевого бюджета осуществлено 19.12.2016 года, соответственно реализация мероприятий по ремонту дорог общего пользования запланирована на период 2017 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2016 году составили 1 024,37 тыс. рублей или 100% к запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» программы в 2016 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 4 647,47 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» программы за 2016 год составило 4 647,47 тыс. рублей или 100% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2016 года.

На реализацию подпрограммы «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» программы в 2016 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 188 211,96 тыс. рублей, в том числе 110 178,40 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Учитывая, что средства из краевого бюджета на ремонт дорог общего пользования в сумме 110 178,40 тыс. рублей поступили из краевого бюджета 19.12.2016 года, соответственно реализация мероприятий по ремонту дорог общего пользования в период 2016 года не представлялась возможным.

Фактическое исполнение подпрограммы «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» программы за 2016 год составило 69 503,95 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» программы в 2016 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 8 075,75 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» программы за 2016 год составило 7 843,39 тыс. рублей или 97,12% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2016 года.

На реализацию подпрограммы «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» программы в 2016 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 867,50 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» программы за 2016 год составило 763,40 тыс. рублей или 88% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2016 года.

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» программы в 2016 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 15 747,40 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» программы за 2016 год составило 14 677,14 тыс. рублей или 93,20% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2016 года.

На реализацию подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» программы в 2016 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 10 582,01 тыс. рублей, в том числе 10 000,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Фактическое исполнение подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» программы за 2016 год составило 10 582,01 тыс. рублей или 100% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2016 года, в том числе 10 000,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

На реализацию подпрограммы «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» программы в 2016 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 10 160,30 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 1 024,37 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» программы за 2016 год составило:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 10 144,13 тыс. рублей или 99,84% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2016 года;
- за счет средств внебюджетных источников – 1 024,37 тыс. рублей или 100% от запланированного уровня.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» приведен согласно Приложению 1 к настоящему годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» приведена согласно Приложению 2 к настоящему годовому отчету.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», подпрограмм программы и их значениях приведены согласно Приложению 3 к настоящему годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» приведены согласно Приложению 4 к настоящему годовому отчету.

5. Информация о внесенных изменениях в программу

Информация о внесенных изменениях в программу приведена согласно Таблицы №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование и реквизиты правового акта об утверждении внесенных изменений	Описание причин необходимости внесения изменений
1	Постановление администрации города Пятигорска от 15.12.2014 г. № 4882 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска
2	Постановление администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1110 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска
3	Постановление администрации города Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5899 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска
4	Постановление администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1029 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска
5	Постановление администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5189 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013г. №4819	Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (подпрограмм)

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации программы (подпрограмм) в период 2016 года послужили:

- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;
- своевременное принятие и актуализация документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы.

7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры программы (подпрограмм)

Высокая степень выполнения основных мероприятий подпрограмм программы в период 2016 года позволила достичь положительных значений индикаторов, что свидетельствует об эффективной реализации программы.

В целом индикаторы программы достигли более эффективных значений, чем планировалось.

8. Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы)

Дальнейшую реализацию программы (подпрограмм) предлагается продолжить в соответствии с Планом - графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденным приказом МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 26 декабря 2016 года №87.

Начальник МУ «УАСиЖКХ
администрации г. Пятигорска

Е.С. Пантелеев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Годовому отчету о ходе реализации
муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения» за 2016 год

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Целевая статья расходов			Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы	Расходы за отчетный год (тыс. рублей)		
		Программа	Подпрограмма	Направление расходов		сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 года	кассовое исполнение на 31 декабря 2016 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Программа всего	12	0	00	Ответственный исполнитель программы - МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"; соисполнители подпрограммы - Администрация города Пятигорска; Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска"; Муниципальное учреждение "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска"	132 511,52	238 292,38	118 161,48
2.	<i>Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»</i>							
	подпрограмма всего,	12	1	00	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	4 647,47	4 647,47	4 647,47
2.1.	Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети общего пользования"	12	1	01		4 647,47	4 647,47	4 647,47
3.	<i>Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»</i>							
	подпрограмма всего,	12	2	00	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	87 268,56	188 211,95	69 503,94
3.1.	Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения»	12	2	01		87 268,56	188 211,95	69 503,94
4.	<i>Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»</i>							

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Целевая статья расходов			Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы	Расходы за отчетный год (тыс. рублей)		
		Программа	Подпрограмма	Направление расходов		сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 года	кассовое исполнение на 31 декабря 2016 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подпрограмма всего,	12	3	00		7 100,00	8 075,75	7 843,39
4.1.	Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»	12	3	01	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	7 100,00	8 075,75	7 843,39
5.	Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»							
	подпрограмма всего,	12	4	00		10 429,24	867,50	763,40
5.1.	Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»	12	4	01	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	10 429,24	867,50	763,40
6.	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»							
	подпрограмма всего,	12	5	00		12 046,45	15 747,40	14 677,14
6.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»	12	5	01	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"; Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска"	12 046,45	15 747,40	14 677,14
7.	Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»							
	подпрограмма всего,	12	6	00		859,50	10 582,01	10 582,01
7.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	12	6	01	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	859,50	10 582,01	10 582,01
8.	Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"							
	подпрограмма всего,	12	7	00		10 160,30	10 160,30	10 144,13
8.1.	Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки»	12	7	01	Администрация города Пятигорска	10 160,30	10 160,30	10 144,13

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Годовому отчету о ходе реализации
муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Оценка расходов *	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 года	Кассовое исполнение на 31 декабря 2016 года	Фактические расходы на 31 декабря 2016 года
1	2	3	4	5	6	7
1.	Программа всего		123 725,86	238 292,39	118 161,49	119 185,86
		средства бюджета Ставропольского края ** (далее – краевой бюджет)	10 000,00	120 178,40	10 000,00	10 000,00
		в т.ч. предусмотренные:				
		Ответственный исполнитель программы - МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	10 000,00	120 178,40	10 000,00	10 000,00
		средства местного бюджета***	112 701,49	118 113,99	108 161,49	108 161,49
		в т.ч. предусмотренные:				
		Ответственный исполнитель программы - МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	102 521,19	107 933,69	97 997,36	97 997,36
		соисполнитель программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"	20,00	20,00	20,00	20,00
		соисполнитель программы - Администрация города Пятигорска	10 160,30	10 160,30	10 144,13	10 144,13
		внебюджетные источники финансирования	1 024,37	0,00	0,00	1 024,37
		соисполнитель программы - Администрация города Пятигорска	1 024,37	0,00	0,00	1 024,37
2.	Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»					
	подпрограмма 1 всего,		4 647,47	4 647,47	4 647,47	4 647,47
		средства местного бюджета	4 647,47	4 647,47	4 647,47	4 647,47
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	4 647,47	4 647,47	4 647,47	4 647,47
		в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:				
2.1.	Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети общего пользования"		4 647,47	4 647,47	4 647,47	4 647,47
3.	Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»					
	подпрограмма 2 всего,					
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	72 786,38	188 211,96	69 503,95	69 503,95
		в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:				
3.1.	Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения»		72 786,38	188 211,96	69 503,95	69 503,95
		средства местного бюджета	72 786,38	78 033,56	69 503,95	69 503,95

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Оценка расходов *	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 года	Кассовое исполнение на 31 декабря 2016 года	Фактические расходы на 31 декабря 2016 года
1	2	3	4	5	6	7
		средства краевого бюджета	0,00	110 178,40	0,00	0,00
4.	Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»					
	подпрограмма 3 всего,		7 910,43	8 075,75	7 843,39	7 843,39
		средства местного бюджета	7 910,43	8 075,75	7 843,39	7 843,39
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	7 910,43	8 075,75	7 843,39	7 843,39
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>		7 910,43	8 075,75	7 843,39	7 843,39
4.1.	Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»		7 910,43	8 075,75	7 843,39	7 843,39
5.	Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»					
	подпрограмма 4 всего,		867,50	867,50	763,40	763,40
		средства местного бюджета	867,50	867,50	763,40	763,40
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	867,50	867,50	763,40	763,40
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>		867,50	867,50	763,40	763,40
5.1.	Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»		867,50	867,50	763,40	763,40
6.	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»					
	подпрограмма 5 всего,		15 747,40	15 747,40	14 677,14	14 677,14
		средства местного бюджета	15 747,40	15 747,40	14 677,14	14 677,14
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	15 727,40	15 727,40	14 657,14	14 657,14
		МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>					
6.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»	МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	15 727,40	15 727,40	14 657,14	14 657,14
		МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"	20,00	20,00	20,00	20,00
7.	Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»					
	подпрограмма 6 всего,		10 582,01	10 582,01	10 582,01	10 582,01
		средства федерального бюджета				
		средства краевого бюджета				
		в т.ч. предусмотренные:				
		МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>					
7.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»		10 582,01	10 582,01	10 582,01	10 582,01
		средства местного бюджета	582,01	582,01	582,01	582,01
		средства краевого бюджета	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.	Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"					
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>		11 184,67	10 160,30	10 144,13	11 168,50

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Оценка расходов *	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 года	Кассовое исполнение на 31 декабря 2016 года	Фактические расходы на 31 декабря 2016 года
1	2	3	4	5	6	7
		средства местного бюджета	10 160,30	10 160,30	10 144,13	10 144,13
		в т.ч. предусмотренные:				
		Администрация города Пятигорска	10 160,30	10 160,30	10 144,13	10 144,13
	<i>в том числе следующие основные мероприятия ведомственной целевой программы:</i>		10 160,30	10 160,30	10 144,13	10 144,13
8.1.	Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки»	средства местного бюджета	10 160,30	10 160,30	10 144,13	10 144,13
		средства местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. предусмотренные:				
		Администрация города Пятигорска	0,00	0,00	0,00	0,00
		средства внебюджетных источников финансирования	1 024,37	0,00	0,00	1 024,37
		в т.ч. предусмотренные:				
		Администрация города Пятигорска	1 024,37	0,00	0,00	1 024,37

** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств поступающих из бюджета Ставропольского края

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

Начальник МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

Е.С. Пантелеев

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», подпрограмм программы и их значениях

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы	Единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя программы по годам реализации		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31.12.2016 года (при наличии)
			2016 год		
			План	фактическое значение на 31.12.2016 года	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»					
I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»					
1.1.	Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы	км	2,70	2,80	ранее в отчетах
1.2.	Ввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети	единиц	0	1	Строительство подъездной дороги к ДОУ в п. Энергетик
II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»					
2.1.	Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения	процентов	41,13	57,67	
2.2.	Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по приказам избирателей	тыс. м2	16,65	23,92	
III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»					
3.1.	Доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске	процентов	100	100	
IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»					
4.1.	Доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности	процентов	3,35	5,21	
V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»					
5.1.	Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску	процентов	0,25	0,25	
VI. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск»					
6.1.	Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте	процентов	6,52	7,89	
VII. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»					
7.1.	Число выбывтий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам	Количество случаев	7437	2532	
7.2.	Число выбывтий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям	Количество случаев	2170	2049	
7.3.	Создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения	Единиц	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Годовому отчету о ходе реализации
муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»										
1.										
2	Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»									
подпрограмма всего,										
<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>										
2.1.	Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети общего пользования"	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирjian С.Г., заместитель начальника МУ "АС и ЖХХ администрации г. Пятигорска" - Найдено А.В.	24.03.2016	31.12.2016	24.03.2016	31.12.2016	Увеличение протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы в текущем году а также вввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети	Выдана в эксплуатацию дорога к ДЮУ в пос. Энергетик Заключены контракты на строительство подземной дороги к ДЮУ в п. Энергетик № 03213002391600001-0099088-01 от 24.03.16г.; на технологическое присоединение энергетических устройств, дороги № 66-326/16ТП от 19.08.16г.; на проектирование строительства подземного пешеходного перехода № 032130023916000018-00990088-01 от 05.12.16г.		
2.1.1.	Строительство и реконструкция улично-дорожной сети		01.04.2016	31.12.2016	24.03.2016	31.12.2016				№03213002391600001-0099088-01 от 24.03.2016г. (4 519 446,21) Заключен МК на проектирование строительства подземного пешеходного перехода № 032130023916000018-00990088-01 от 05.12.16г.
Контрольное событие 1: заключение контракта на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети			24.03.2016; 19.08.2016; 05.12.2016	24.03.2016; 19.08.2016; 05.12.2016						
3	Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подземных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»									
подпрограмма всего,										
<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>										
3.1.	Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения»	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирjian С.Г., заместитель начальника МУ "АС и ЖХХ администрации г. Пятигорска" - Найдено А.В.	30.06.2016	31.12.2016	30.05.2016	25.12.2016	Обеспечение ремонта и содержания покрытия дорог и тротуаров в городе-курорте Пятигорске	Обеспечен ремонт и содержание покрытия дорог и тротуаров местного значения в городе-курорте Пятигорске площадью 78,289 тыс. м2, а также ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей - площадью 23,918		
3.1.1.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей		30.06.2016	31.12.2016	30.05.2016	25.12.2016	Обеспечение ремонта и содержания покрытия дорог местного значения	Заключены контракты на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей № 0121300035316000075-0581629-01 от 30.05.16г., № 0121300035316000036-0581629-01 от 01.06.16г.		
3.1.2.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения		30.06.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение ремонта и содержания покрытия дорог и тротуаров в городе-курорте Пятигорске по наказам избирателей	Заключен контракт на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. Объявлен аукцион 09.12.2016 г. на сумму 116 590,89 г.р. На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования. Проведение аукциона 26.01.2017 г., планируемый срок заключения контракта 13.02.2017 г.		
Контрольное событие 2: Заключение контракта на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей			30.05.2016; 01.06.2016	30.05.2016; 01.06.2016			№ 0121300035316000075-0581629-01 от 30.05.2016г. (7 462 500,00) (9 000 000,00) № 0121300035316000036-0581629-01 от 01.06.2016г.			
Контрольное событие 3: Заключение контракта на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения		31.03.2016; 30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016;	31.03.2016; 30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016;			Обеспечение ремонта и содержания покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подземных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске	Заключены контракты на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения № 183-15 от 28.12.15г., № 184-15 от 28.12.15г., № 06-16 от 18.03.16г., № 11-16 от 06.11.16г., № 2016.8995 от 25.01.16г., № 12-16 от 22.04.16г., № 13-16 от 22.04.16г., № 15-16 от 04.05.16г., № 16-16 от 04.05.16г., № 14-16 от 04.05.16г., № 0121300035316000045-0581629-01 от 19.05.16г., № 0121300035316000082-0581629-01 от 07.06.16г., № 09-16 от 16.08.16г., № 0121300035316000152-0581629-02 от 30.08.16г., № 0121300035316000034-0581629-01 от 04.05.16г., № 0121300035316000135-0581629-01 от 09.08.16г., № 2015.171076 от 25.05.15г., № 2015.441690 от 30.05.15г., № 2015.474692 от 14.12.15г., №2015.441385 от 02.12.15г., № 103-16 от 10.10.16г., № 104-16 от 10.10.16г., № 111-16 от 07.11.16г., № 0121300035316000191-0581629-01 от 07.11.16г., № 113-16 от 07.11.16г., № 116-16 от 11.11.16г., № 114-16 от 08.11.16г., № 012130003531600201-0581629-01 от 21.11.16г., № 119-16 от 28.11.16г., № 120-16 от 28.11.16г., № 012130003531600200-0581629-01 от 14.11.16г.; на проверку достоверности смет по ремонту тротуаров № 448НП/1-16 от 06.12.16г.			
4	Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»									
подпрограмма всего,										
<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>										
4.1.	Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»	Начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирjian С.Г., заместитель начальника МУ "АС и ЖХХ администрации г. Пятигорска" - Найдено А.В.; заведующий отделом городского хозяйства МУ "АСиЖХХ администрации г. Пятигорска" - Сулов В.В.	01.05.2016	31.12.2016	01.05.2016	31.12.2016	Обеспечение ремонта и содержания в надлежащем состоянии ливневых канализаций и берегоукрепительных сооружений в городе-курорте Пятигорске	Выполнены работы по ремонту, сооружению, восстановлению и содержанию 7326 п.м. ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске		
4.1.1.	Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске		01.05.2016	31.12.2016	01.05.2016	31.12.2016				

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблема, возникшие в ходе реализации мероприятий*		
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Контрольное событие 4: Заключение контракта на ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске			30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016		30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016	Обеспечение диагностики, обследования, межвенца полосы отвода и изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе-курорте Пятигорске	Заключены контракты на ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске № 01213000331600010-0581629-01 от 04.04.16г., № 012130003316000165-0581629-01 от 12.09.16г., № 2015.367569 от 29.09.15г., № 012130003316000192-0581629-01 от 07.11.16г., № 117-16 от 15.10.16г., № 121-16 от 05.12.16г., № 122-16 от 05.12.16г.			
5	Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»							Обеспечено проведение мероприятий по диагностике, обследованию, межвенца полосы отвода и изготовлению технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе-курорте Пятигорске			
	подпрограмма всего,										
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>										
5.1.	Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»									Обеспечено проведение мероприятий по диагностике, обследованию, межвенца полосы отвода и изготовлению технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе-курорте Пятигорске в том числе: по разработке 10 ед. проектов организации дорожного движения и по диагностике, обследованию и паспортизации 2 ед. путепроводов (по ул. 1-я Бульварная и ул. Кирова).	
5.1.1.	Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети	Заместитель начальника МУ "УАС и ЖХХ администрации г. Пятигорска" - Найдено А.Н.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016		Заключен контракт № 36 от 27.05.2016 г. на разработку ПОДД - 10шт. на сумму 99,95 т.руб.			
	Контрольное событие 5: изготовление проектов организации дорожного движения (не менее 6 ежегодно)			31.12.2016		31.12.2016	Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения	Заключено 8 МК с ООО "Линексстройпрет", в целях проведения технического обследования и разработки заключения по первоочередным мероприятиям, необходимым для дальнейшей эксплуатации петепроводов на проспекте Кирова и улице 1-я Бульварная на общую сумму 663,44 т.руб. Разработано 10 ед. проектов организации дорожного движения.			
6	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»										
	подпрограмма всего,										
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>										
6.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»	Заместитель начальника МУ "УАС и ЖХХ администрации г. Пятигорска" - Найдено А.В.; начальник МБУ "Управление капитального строительства" - Демирчан С.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016			В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма образовательными учреждениями проводится следующая работа: во всех общеобразовательных учреждениях откорректированы Паспорта дорожной безопасности, согласованы с начальником ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску; во всех общеобразовательных учреждениях оформлены уголки по пропаганде безопасного дорожного движения; информационные стенды для родителей с памятками о правилах перевозки в автомобилях несовершеннолетних, с рекомендацией использования детских кресел и удерживающих ремней; в рамках классных часов идет изучение правил дорожного движения. На это отведено 10 часов вне учебного времени; у каждого учащегося с 1 по 5 класс имеется маршрутный лист движения из дома в школу, выполненный с использованием моделирующей программы rassportbddd.ru; два раза в год (апрель и октябрь) проходит тестирование знаний ПДД среди учащихся 1-11 классов; в рамках профилактических мероприятий «Внимание - Дети» проходят акции, игры, конкурсы, викторины с приглашением инспекторов ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску;		
6.1.1.	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма		01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016			в городе Пятигорске работают две автошколы, на базе которых проходит городской конкурс «Законы дорог уважай!», на базе МКОУ СОШ № 18 проходит ежегодный городской конкурс «ПДД глазами детей», где учащиеся не только проявляют творческие способности в виде изготовления поделок и макетов безопасного пересечения проезжей части, но и соревнуются в знаниях ПДД. 28 октября на базе Дворца детского творчества состоялась заседание городского родительского университета. О профилактике ДДТТ в школе и дома рассказал и.о. инспектора по пропаганде ОГИБДД Евгений Золотарев; Активная работа по профилактике безопасного дорожного движения ведется и в дошкольных учреждениях. В первую очередь эта работа направлена на родительскую общественность. Дни открытых дверей для родителей «Система мероприятий в ДОУ по профилактике ДДТТ»; Семейные мастер-классы «Знаем и соблюдаем правила дорожного движения»; Родительский всеобщ «Правила дорожные знать каждому положено»; Родительские собрания на темы: «Безопасность детей на улицах города», «Светоотражающие элементы в одежде детей»; Встречи с инспекторами ГИБДД (отдел пропаганды); Консультации для родителей «Как переходить улицу с детьми»;		
6.1.2.	Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети			31.03.2016; 30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016		31.03.2016; 30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016		«Почему необходимо пристегивать ребенка в автомобиле». Также в каждом дошкольном учреждении города в родительских уголках размещается и регулярно обновляется консультативный материал по изучению правил дорожного движения, профилактике ДДТТ (фотографический материал, наклейки, памятки). Информации о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма регулярно размещается на сайтах образовательных учреждений и сайте управления.			
	Контрольное событие 6: заключение контрактов на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети				01.01.2016			Проведение муниципального этапа смотра-конкурса среди учащихся школ города Пятигорска "Законы дорог уважай!". Оплата оргвзноса на участие в красном смотре-конкурсе.			
	Контрольное событие 7: проведение городских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма			31.12.2016		31.12.2016		Заключены контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети № 190-15 от 28.12.15г., № 192-15 от 28.12.15г., 02-16 от 25.01.16г., № 01-16 от 25.01.16г., № 012130003316000035-0581629-01 от 04.05.16г., №№ с 133-15 по 163-15 от 17.08.15г., № 162-1-15 от 17.08.15г., № 163-1-15 от 17.08.15г., № 189-15 от 22.12.15г., № 012130003316000179-0581629-01 от 10.10.16г., № 115-16 от 11.11.16г., № 109-16 от 07.11.16г., № 110-16 от 07.11.16г., № 125-16 от 19.12.16г., № 012130003316000208-0581629-02 от 26.12.16г., № 012130003316000221-0581629-01 от 06.12.16г.			
	Контрольное событие 8: проведение городского этапа смотра-конкурса «Законы дорог уважай!»			30.11.2016		28.04.2016	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	28 апреля 2016 года на базе МБОУ СОШ № 30 состоялся городской этап смотра-конкурса «Законы дорог уважай!». В соревнованиях принял участие 26 общеобразовательных учреждения города. В проведении конкурса принял участие инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД старший лейтенант полиции Абузаров Ю.Н. Победителями смотра-конкурса отряда ЮИД «Законы дорог уважай!» стали: 1 место - МБОУ СОШ № 27; 2 место - МБОУ СОШ № 30; 3 место - МБОУ СОШ № 28. Победители награждены грамотами и ценными подарками.			

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Планный срок		Фактический срок		Результаты		Проблема, возникшие в ходе реализации мероприятий*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»								
	подпрограмма всего,								
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>								
7.1.	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	Начальник МБУ «Управление капитального строительства» - Демиржан С.Г., заместитель начальника МУ «УАС и ЖСХ администрации г. Пятигорска» - Найденко А.В.	01.06.2016	31.12.2016	27.05.2016	31.12.2016	Снижение количества дворовых территорий и проездов к дворовым территориям нуждающихся в ремонте	Осуществлен капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 9,898 тыс.м2. Заключен контракт на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов	
7.1.1.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов		01.06.2016	31.12.2016	27.05.2016	31.12.2016			
	Контрольное событие 8: заключение контракта на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов		27.05.2016			27.05.2016			
8	Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"								
	подпрограмма всего,								
	<i>в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:</i>								
8.1.	Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки»	Заведующий отделом транспорта и связи управления экономического развития администрации г. Пятигорска - Пономарев С.В.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Снижение количества дворовых территорий и проездов к дворовым территориям нуждающихся в ремонте	Организациями, осуществляющими транспортные перевозки за период 2016 года осуществлены перевозки 5 770 чел. пассажиров Заключен контракт с МУП «Пятигорскпассажиртранс» на осуществление транспортных перевозок граждан. Оплачена кредиторская задолженность по МК №7 от 31.07.2015 г. в размере 143009,71 руб.	
8.1.1.	Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского автомобильного транспорта	Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Палькова И.В.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016			
	Контрольное событие 9: заключение договора на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с осуществлением перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам г. Пятигорска пассажирским автомобильным транспортом	Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Палькова И.В.		11.01.2016		11.01.2016			