

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» за 2020 год

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2018 № 5473, муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа) и решения задач ее подпрограмм;

степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска реализации Программы их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы.

Степень достижения целей Программы определялась с учетом динамики значений индикаторов в сравнении с 2019 годом, а также с учетом весовых коэффициентов. В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степени достижения целей Программы и решения задач ее подпрограмм снизилось на 40,32% и составило 99,26 %:

Наименование	%
Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов	121,45
Степень решения задач подпрограмм с учетом весовых коэффициентов	77,07
Среднее значение	99,26

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной Программы можно отметить отсутствие взаимосвязи целей Программы с задачами подпрограмм, а также индикаторов достижения целей Программы с показателями решения задач подпрограмм. Так, при перевыполнении степени достижения целей Программы 121,45%, степень достижения решения задач подпрограммы составила 77,07 %.

Среднее значение степени достижения целей Программы и решения задач ее подпрограмм соответствует оценке результативности достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) – «плановая».

Анализом степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню установлено, что за отчет-

ный период на реализацию Программы фактически произведено расходов в разрезе подпрограмм:

тыс.руб.				
ПП	Наименование	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Кассовое исполнение на 31.12.2020 г.	% исполнения
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»	430 781,20	301 500,27	70,0
1	Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»	236 951,03	109 879,40	46,4
2	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»	111 009,20	109 319,50	98,5
3	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»	82 820,97	82 301,37	99,4

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 430 781,20 тыс. рублей фактически произведено расходов на сумму 301 500,27 тыс. рублей. Степень соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню составила 70,0 %.

Кроме того, в Программе отсутствует основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», что не позволило оценить его в привязке с показателями Программы, в тоже время расходы на реализацию вышеуказанного мероприятия были предусмотрены в сумме 115 544,95 тыс.руб.

Анализ степени выполнения контрольных событий Программы произведен по каждому основному мероприятию путем сопоставления значений контрольных событий, фактически выполненных в установленные сроки, с их плановыми значениями. Всего в утвержденный план-график реализации Программы включено 14 контрольных событий, было исполнено 14 контрольных событий.

Однако в ходе оценки эффективности реализации Программы установлено, что два основных мероприятия, а именно «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Основное мероприятие «Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная» не содержат контрольных событий, характеризующих результаты реализации основных мероприятий, значение степени выполнения контрольных событий по данным основным мероприятиям составило 0.

Общее значение степени выполнения контрольных событий Программы составило 0,98.

По результатам анализа степени реализации контрольных событий Программы определен показатель качества управления Программой, который составил 91,67%.

Степень достижения непосредственного результата реализации Программы определена по результатам анализа степени реализации основных мероприятий подпрограмм Программы и составила 91,67%.

Результаты оценки эффективности реализации Программы за 2020 год свидетельствуют о снижении показателей. В целях совершенствования работы по реализации Программы ответственному исполнителю Программы необходимо учесть следующие рекомендации при добавлении основных мероприятий в Программу:

- своевременное внесение изменений в Программу, обеспечивающее взаимоувязку мероприятий с решением задач подпрограммы Программы;
- своевременное внесение изменений в детальный план-график путем добавления контрольных событий, характеризующих результаты реализации основного мероприятия.

А также необходимо принимать меры для достижения всех индикаторов и показателей, характеризующих достижение целей Программы и решение задач подпрограмм их запланированному уровню.

И.о. начальника МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска»



О.В.Топалова